

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n° 000763 del 04 GIU 2025

Oggetto: PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”, investimento 1.1 – “Case della Comunità e presa in carico della persona” [M6C1 1.1]. Accordo Quadro “lotto geografico A (PA-AG) CIG: 97473610C3” sub-lotto prestazionale 2: Appalto integrato – Cluster: *AQ1 – PALERMO B* “ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel comune di **CdC sita nel comune di BISACQUINO** in via Camerano n.2 CUP F97H21011550006 - CIG: A010814D65”.

Approvazione, liquidazione e pagamento 1° SAL

STRUTTURA PROPONENTE
U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI
PROGETTI SANITARI
UFFICIO SPECIALE

Proposta n. 117 del 28/05/2025

Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico _____

Ordine n° _____ del _____

Tetto di spesa/Budget assegnato € _____

Budget utilizzato/impegnato € _____

Budget presente atto € _____

Disponibilità residua budget € _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

☐ Non comporta ordine di spesa

Il Responsabile del procedimento
(Ing. Salvatore Colletta)

Il RUP
(Dir. Ing. Salvatore Falletta)

DIPARTIMENTO RISORSE
TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E
STRUTTURALI
ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO
ESERCIZIO 2025

N° Conto Economico _____

N° Conto Patrimoniale 1.01.02.10.30

Importo € _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

Il Direttore della U.O.C.
Bilancio e Programmazione

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Francesca Lo Re

L'anno duemilaventicinque, il giorno 28 del mese di GIUGNO, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Sanitario Dott. Antonino Levita, n.q. di sostituto del Direttore Generale dell'ASP di Palermo ai sensi dell'art. 3 c.6 D. Lgs. 502/92, assistito dal Sig. Dr. Rossetta Lioia quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Dirigente Tecnico dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari
Ing. Salvatore Falletta

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 10, co. 3, che prevede che «La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.»;
- il decreto- legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- in particolare, l'articolo 10, comma 6-*quater*, del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 2, del D.L. n. 13/2023, ai sensi del quale, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA promuove la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento, anche contestuale, dei servizi tecnici e dei lavori.
- in particolare l'articolo 56, co. 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute e comma 2 bis, che dispone che «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- l'articolo 1, co. 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*», ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, co. 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del

Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale è stato approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti Attuatori Esterni”);
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l’Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l’altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della regione siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l’Ing. Massimiliano Maisano quale Referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell’Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS- , con il quale l’ASP di Palermo è delegata, in qualità di “Soggetto attuatore esterno”, a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 “Case della comunità e presa in carico della persona”; n.12 “Centrali Operative Territoriali (COT)”; n.10 “Ospedali di Comunità”; n.12 di “Digitalizzazione DEA di I e II livello”; n.34 “Grandi apparecchiature”; n.1 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.

Considerato che:

- con Delibera n. 123 del 03.02.2022 è stato nominato RUP, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’Ing. S. Falletta per la linea M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona dell’intervento in parola;
- con Delibera del Direttore Generale n. 354 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione edilizia d’immobili di cui all’elenco precedente;
- con Delibera del Direttore Generale n. 404 del 24/03/2023 è stata autorizzata l’Agenzia Nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. INVITALIA per l’attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione edilizia d’immobili ricadenti nei distretti sanitari dell’ASP di Palermo compresi nell’ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)”

Intercalare alla delibera
000763 del 04/01/2025

e C1-1.3. "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQ1 lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04);

- che con provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento di lavori in Appalto Integrato per gli interventi di ristrutturazione di immobili in case della comunità, ospedali delle comunità, e ospedali sicuri per la regione siciliana;

Dato atto che:

- l'intervento della CdC *sita nel comune di BISACQUINO in via Camerano n.2 CUP F97H21011550006* è stato inserito nel lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ1 – PALERMO B, e pertanto è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto specifico **A010814D65** derivandolo dal CIG padre 97473610C3 dell'accordo quadro;
- sono stati sottoscritti: in data 25.09.2023 l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 02 assunto al protocollo ASP al n. 322309-2023 del 25_09_2023, in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 37 di pari data e assunto al Protocollo ASP al n. n. 361048-2023 del 17_10_2023;
- è stato altresì sottoscritto il 26.09.2023, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva, assunto al Protocollo ASP al n. 325908-2023 del 26_09_2023;
- il cluster AQ1 – PALERMO B, è stato aggiudicato ditta EDILZETA SPA con sede in Via Crocevia Cava Ispica Ciancia - N. 19/A - Cap 97015 Modica, RG - Ragusa, Codice fiscale e Partita IVA 07662361000 con il ribasso percentuale unico del 21,50000%;

Considerato che:

- a seguito della consegna della progettazione esecutiva, con nota prot. n. 272847 del 05/06/2024 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14/bis L. n. 241/1990, per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento inerente i *"lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della comunità dell'immobile sito nel comune di BISACQUINO in via Camerano n.2 CUP F97H21011550006"*;
- allo scadere del termine prestabilito, valutati i pareri resi dagli Enti ed Autorità, è stato stilato dal RUP il verbale di chiusura della conferenza dei servizi decisoria assunto al protocollo ASP al n. 360247 del 29/07/2024;
- il progetto esecutivo, viene posto al vaglio della commissione di verifica interna (ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n.36 del 31.03.2023) per il controllo finale prima della validazione da parte del RUP per poi passare all'approvazione definitiva da parte dell'amministrazione;
- in data 10/09/2024 è stato redatto il "report conclusivo della verifica del progetto esecutivo" assunto al protocollo ASP al n. 419867 del 10/09/2024;
- in data 10/08/2024 è stato redatto il "verbale di validazione del progetto esecutivo" assunto al protocollo ASP al n. 425541 del 13/09/2024;
- con la Delibera n. 000392 del 17/09/2024 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i *"lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della comunità dell'immobile sito nel comune di BISACQUINO in via Camerano n.2 CUP F97H21011550006"*.

Dato atto che:

- si è reso necessario provvedere alla modifica della tabella riportata nell'ODA riferita all'importo del Contratto Specifico dovuto alla rimodulazione di alcune quantità, inizialmente solo prevedibili e quantificabili solo a seguito della redazione dei particolari costruttivi con il progetto esecutivo e quindi alla relativa quota riferita alla progettazione ed alla sicurezza e pertanto sono stati sottoscritti il giorno 12/11/2024 l'addendum n. 2 all'Ordine di Attivazione n. 02 del 25/09/2023, e in pari data l'addendum n. 1 al Contratto Specifico, Rep. 36;
- con Delibera del Direttore Generale n. 000446 del 30/09/2024, è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Luigi La Sala;
- il giorno 11.10.2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, assunto al protocollo ASP al n. 0477279 del 11.10.2024;

Dato atto che con Delibera n. 330 del 13.03.2025 è stato corrisposto a titolo di anticipazione contrattuale il 20% per un importo pari ad € 116.427,27 (centosedicimilaquattrocentoventisette/27) oltre iva al 10% per € 11.642,73 (undicimilaseicentoquarantadue/73) per un totale complessivo di € 128.070,00 (centoventottomilaesettanta/00);
Visto l'andamento dei lavori, è possibile riconoscere all'Impresa il pagamento in acconto previsto dall'Art. 37 del C.S.A., in relazione al primo stato di avanzamento dei lavori che adempie al cronoprogramma stabilito;

Considerato che

- sono stati redatti dal Direttore dei Lavori, gli allegati contabili e gli elaborati grafici che alla presente si allegano in formato digitale e che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito elencati:
 - All.1 – Certificato di pagamento n.1;
 - All.2 – SAL 1;
 - All.3 – Libretto delle Misure;
 - All.4 – Registro di Contabilità;
 - All.5 – Sommario del Registro di Contabilità;
 - All.6 – Quadro di confronto contabilità;
 - All.7 – Disegni contabili;
 - All.8 – Documentazione fotografica;
- ad oggi sono stati eseguiti e contabilizzati lavorazioni per un importo, al netto del ribasso del 21,5%, di € 77.082,23 comprensivo di oneri della sicurezza per € 2.963,85;
- l'importo netto da corrispondere all'impresa, per lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1, risulta essere di € **61.280,45** al netto della quota percentuale per il recupero dell'anticipazione per € 15.416,47 e della trattenuta per infortuni per € 385,41 come meglio descritto nel certificato di pagamento;

Dato atto che:

- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA_PNRR/2025/27/0 e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2025/27/1 dell'importo di cui (ALL. 9 e 9.1);
- la somma relativa al SAL n.1 in parola trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato *“immobilizzazioni materiali in corso e acconti”*, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente servizio assessoriale a valere sui fondi PNRR in ragione del budget in autorizzazione per l'Esercizio Finanziario 2025 giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2023 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che *“... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale”*;

Dare atto che è stato emesso l'ordine attraverso il sistema informatico - NSO n. SSB3AI – 2025 - 103 del 21/05/2025 (ALL. 10) a favore dell'O.E. EDILZETA SPA con sede in Via Crocevia Cava Ispica Ciancia - N. 19/A - Cap 97015 Modica, RG - Ragusa, Codice fiscale e Partita IVA 07662361000;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INPS_45773913 valido sino al 06/09/2025 (ALL. 11);

Vista la fattura elettronica n. 079/00 del 22/05/2025 relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 di € **61.280,45** (sessantunomiladuecentootanta/45) oltre iva al 10% per € **6.128,05** (seimilacentoventotto/50) per un totale complessivo di € **67.408,50** (sessantasettemilaquattrocentootto/50);

Considerato che occorre notificare, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale copia del presente provvedimento:

- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione;
- alla ditta EDILZETA SPA, per conoscenza;
- al Collegio Sindacale;
- al RUP ing. Salvatore Falletta, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- al Direttore dei Lavori Ing. Luigi La Sala, per gli atti consequenziali.

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";

Dato atto che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

1. di approvare gli atti contabili allegati alla presente deliberazione componenti lo SAL n.1;

2. prendere atto:

- di dover anticipare su bilancio aziendale la somma per la liquidazione del 1° Stato di Avanzamento Lavori per un importo di € **61.280,45** (sessantunomiladuecentootanta/45) oltre iva al 10% per € **6.128,05** (seimilacentotrentotto/50) per un totale complessivo di € **67.408,50** (sessantasettemilaquattrocentootto/50);
- che è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA_PNRR/2025/27/0 e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2025/27/1 dell'importo de quo (ALL. 9 e 9.1)
- che è stato emesso l'ordine attraverso il sistema informatico - NSO n. SSB3AI - 2025 - 103 del 21/05/2025 (ALL. 10) a favore dell'O.E. EDILZETA SPA con sede in Via Crocevia Cava Ispica Ciancia - N. 19/A - Cap 97015 Modica, RG - Ragusa, Codice fiscale e Partita IVA 07662361000;
- che è stata acquisita la fattura elettronica n. 079/00 del 22/05/2025 relativa SAL n. 1 dell'importo di € **61.280,45** (sessantunomiladuecentootanta/45) oltre iva al 10% per € **6.128,05** (seimilacentotrentotto/50) per un totale complessivo di € **67.408,50** (sessantasettemilaquattrocentootto/50);
- che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INPS_45773913 valido sino al 06/09/2025 (ALL. 11);

3. di autorizzare il pagamento della fattura elettronica 079/00 del 22/05/2025 relativa al SAL n. 1 dell'importo di € **61.280,45** (sessantunomiladuecentootanta/45) oltre iva al 10% per € **6.128,05** (seimilacentotrentotto/50) per un totale complessivo di € **67.408,50** (sessantasettemilaquattrocentootto/50), ai sensi dell'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto all'Operatore Economico la somma in acconto per il SAL n.1, che graverà sul conto economico N° 1.01.02.10.30 salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;

4. prendere atto che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;

5. notificare, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale, copia del presente provvedimento:

- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione;
- alla ditta EDILZETA SPA, per conoscenza;
- al Collegio Sindacale;
- al RUP ing. Salvatore Falletta, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- al Direttore dei Lavori Ing. Luigi La Sala, per gli atti consequenziali.

6. munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

7. Provvedere in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale www.asppalermo.org.

Il RUP

(Dir. Ing. Salvatore Falletta)

Sul presente atto viene espresso

parere FAVOREVOLE del

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Ignazio Del Campo)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonino Levita,
n.q. di sostituto del Direttore Generale dell'ASP di Palermo
ai sensi dell'art. 3 c.6 D. Lgs. 502/92


- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonino Levita,
n.q. di sostituto del Direttore Generale dell'ASP di Palermo
ai sensi dell'art. 3 c.6 D. Lgs. 502/92



Il Segretario verbalizzante
Il Funzionario Amministrativo
Rosaria Licata

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000763 DEL _____

04 GIU 2025

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Il Funzionario Amministrativo
Rosaria Licata

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- ☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- ☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____

Il Funzionario Amministrativo
Rosaria Licata

ALLEGATI ALLA

DELIBERA N. 000763

DEL 04 GIU 2025

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 6 DI PALERMO



Oggetto: PNRR - M6C1-1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile distinto nel Distretto Sanitario 40, sito nel Comune di Bisacchino (PA) - via Camerano,2.

Impresa : EdilZeta SpA , sede legale in via Crocevia Cava Ispica Ciancia n° 19/A – 97105 Modica (RG), Partita IVA 07662361000

CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO del 10/10/2023, repertorio n. 37

CERTIFICATO N°1 per il pagamento della prima rata di € 61.280,45
 Per I.V.A. 10% € 6.128,05 **Split Payment-Legge n°190/2014**
 Importo da pagare € 61.280,45

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Antici.	13/03/2025	116.427,27
Totale €		

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 582.136,37 al netto del ribasso d'asta del 21,5%

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 77.082,33 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	74.388,48	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni (fatture)		
Sommano €.	74.388,48	
Per oneri afferenti la sicurezza	2.693,85	
Sommano €.	77.082,33	77.082,33
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	385,41	
L'ammontare dei certificati precedenti		
Dedotto il 20 % sull'importo netto totale dei lavori eseguiti	15.416,47	
Totale deduzioni €.	15.801,88	15.801,88
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		61.280,45

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l' INAIL di Ragusa
 posizione Pat: 91199268/51
 Bisacchino , 13-05-2025

Il Direttore dei Lavori
Ing. Luigi La Sala



CERTIFICA

CHE ai termini dell'art.14 comma 18 lettera c) del contratto specifico d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro **61.280,45** .

Diconsi : (euro sessantaunomiladuecentoottanta/45)

Palermo ,

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Falletta



Oggetto: PNNR – M6C1-1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile distinto nel Distretto Sanitario 40, sito nel Comune di Bisacquino (PA) – via Camerano,2

CIG: A010814D65

CUP: F97H21011550006

Impresa: EdilZeta SpA , sede legale in via Crocevia Cava Ispica Ciancia n° 19/A – 97105 Modica (RG), Partita IVA 07662361000

Contratto: Contratto di Appalto integrato n. rep. 37 del 10-10-2023

STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 1 A TUTTO IL 22-04-2025

L'impresa
Edilzeta SpA
Zaccaria Giorgio Amministratore delegato

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Luigi La Sala)



Azienda Sanitaria Provinciale 6 di Palermo

Stazione

Appaltante:

Azienda Sanitaria Provinciale 6 di Palermo

Oggetto:

PNNR - M6C1-1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile distinto nel Distretto Sanitario 40, sito nel Comune di Bisacchino (PA) - via Camerano,2.

Impresa

esecutrice:

EdilZeta SpA , sede legale in via Crocevia Cava Ispica Ciancia n° 19/A – 97105 Modica (RG), Partita IVA 07662361000

CIG:

A010814D65

CUP:

F97H21011550006

STATO AVANZAMENTO N°1 dei lavori eseguiti a tutto il 22/04/2025

CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO del 10/10/2023 ,repertorio n.37

Importo Progetto Originario	€	739.142,08
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	8.882,97
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	
Importo lavori a base d'asta	€	730.259,11
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 21,5 %	€	582.136,37
Importo ribasso d'asta	€	157.005,71
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

Tempi

Data della consegna 11/10/2024

Scadenza del tempo
utile per l'ultimazione
dei lavori
. 04/06/2025

I lavori rimasero
sospesi
o prorogati per gg.

Per cui la nuova
scadenza del tempo
utile

Giorni impiegati in più

Giorni impiegati in
meno

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
121.1.3.1		Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico m³	0,64	428,84	274,46
221.1.4		Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm	763,52	1,02	778,79
321.1.9		Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm	2.703,98	2,06	5.570,20
421.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonch� l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m²	547,38	11,11	6.081,39
521.1.5.1		Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico. N.B valutare in loco se � possibile rimuovere delicatamente le lastre presenti come basamento per riposarle una volta completata l'opera di ripristino m³	5,20	291,02	1.513,30
621.1.11		Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm	45,00	4,07	183,15
721.1.16		Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. m²	40,40	16,09	650,04
821.1.24		Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. cad	20,00	22,73	454,60
921.1.17		Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		A RIPORTARE			15.505,93

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			15.505,93
		m²	215,45	4,83	1.040,62
1021.1.18		Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		m²	215,45	5,36	1.154,81
11AN.ED.2		Trasformazione porta esistente in porta adatta al passaggio disabili: inclusa dismissione porta esistente, fornitura nuova porta della medesima tipologia delle porte nuove previste nel progetto, demolizioni, ricostruzione architrave, ripristini, ogni onere incluso per dare i lavori finiti a regola d'arte. Allargamento max 20 cm.			
		cadauno	4,80	1.278,84	6.138,43
128.3.9		Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro-telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.			
		m²	13,76	520,65	7.164,14
132.2.1.1		Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.spessore di 8 cm			
		m²	53,72	30,44	1.635,24
149.1.1		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		m²	107,46	23,38	2.512,41
155.1.10.1		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonch� ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici			
		m²	41,49	19,99	829,39
1621.10.1.2		Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il			
		A RIPORTARE			35.980,97

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			35.980,97
		successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in tufo			
17	15.4.8.3	m	94,65	19,59	1.854,19
		Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità), ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro DN 25x18 mm			
		m	50,00	11,90	595,00
18	15.4.8.4	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità), ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro DN 32x23.2 mm			
		m	70,00	16,54	1.157,80
19	15.4.19.2	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da ¾" di diametro			
		cad	14,00	19,62	274,68
20	15.4.9.3	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro			
		A RIPORTARE			39.862,64

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			39.862,64
21	15.4.9.2	DN 26x20 mm m	110,00	19,26	2.118,60
		Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm m	57,00	13,44	766,08
22	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4" . Per costo unitario a punto d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm cad	65,00	113,14	7.354,10
23	15.4.3.1	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di polietilene alta densità installato per saldatura di testa o per elettrofusione, compreso di attrezzature per il taglio e la saldatura del polietilene, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche cad	23,00	136,06	3.129,38
24	15.4.3.2	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di polietilene alta densità installato per saldatura di testa o per elettrofusione, compreso di attrezzature per il taglio e la saldatura del polietilene, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a A RIPORTARE			53.230,80

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			53.230,80
		perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere			
25	015220C	cad	11,00	228,44	2.512,84
		Staffaggio costituito da profilato 41 x 41 mm sospeso mediante barra filettate comprensivo di dadi e rondelle per il fissaggio, sono esclusi i collari per i fissaggi delle tubazioni: profilato lunghezza 1000 mm e barre filettate del tipo: M 10			
26	035183A	cad	70,00	24,58	1.720,60
		Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo F, sospensione doppia a soffitto per dimensione lato maggiore fino a 750 mm			
27	035178A	cad	60,00	16,03	961,80
		Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo A, sospensione unica a soffitto			
28	15.4.16.3	cad	45,00	9,65	434,25
		Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in PEAD-PP miscelato con fibre minerali per ottenere un effetto silenziale installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, incluse le opere murarie di apertura e chiusura tracce, i collari, i punti fissi, le aperture di fori nei solai, le prove di tenuta e la pulizia, e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro DN 110 mm			
29	NP.IE.04	m	50,00	75,39	3.769,50
		Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO di protezione e comando realizzato secondo norme CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 e schema elettrico unifilare allegato, completo di certificazione di prove e misure individuali. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. CENTRALINO TIPO AMBULATORIO			
30	14.2.1.2	a corpo	2,60	693,75	1.803,75
		Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, di sezione proporzionata all'interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm ²			
		cad	33,00	52,86	1.744,38
		A RIPORTARE			66.177,92

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 6 Importo Totale
		RIPORTO			66.177,92
31	14.1.3.5	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo H07Z1-K fino all'altro comando deviato o invertito cad	11,40	61,40	699,96
32	14.1.2.2	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K cad	39,00	41,76	1.628,64
33	14.3.6.2	Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire la protezione dei cavi durante la loro messa in opera e separatore di circuiti, completa di: -giunti rinforzati completi di bullonerie ed accessori per collegamento a canali o a pezzi speciali; - elementi di giunzione e collegamento per effettuare, cambi di direzione, cambi di quota, derivazioni a t o discese cavi; -separatore di circuito -mensole acciaio zincato rivestite con polveri epossidiche, profilati per lo staffaggio a soffitto compatibile con le aree a rischi sismico con piastre di ancoraggio e sostegni a culla, o staffe di ancoraggio a parete, bulloni a testa tonda larga e quadro sottotesta con dado autobloccante; - l'eventuale barriera resistente al fuoco negli attraversamenti di compartimenti REI; - opere e materiali per fissaggio al muro oppure a soffitto, comprese tutte le opere murarie. A^ compreso, inoltre, ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. passerella a filo L =200mm H=50mm m	75,00	29,80	2.235,00
34	14.3.6.1	Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire la protezione dei cavi durante la loro messa in opera e separatore di circuiti, completa di: -giunti rinforzati completi di bullonerie ed accessori per collegamento a canali o a pezzi speciali; - elementi di A RIPORTARE			70.741,52

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 7 Importo Totale
		RIPORTO			70.741,52
		giunzione e collegamento per effettuare, cambi di direzione, cambi di quota, derivazioni a t o discese cavi; -separatore di circuito -mensole acciaio zincato rivestite con polveri epossidiche, profilati per lo staffaggio a soffitto compatibile con le aree a rischi sismico con piastre di ancoraggio e sostegni a culla, o staffe di ancoraggio a parete, bulloni a testa tonda larga e quadro sottotesta con dado autobloccante; - l'eventuale barriera resistente al fuoco negli attraversamenti di compartimenti REI; - opere e materiali per fissaggio al muro oppure a soffitto, comprese tutte le opere murarie. Ã^ compreso, inoltre, ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. passerella a filo L=100mm H=50mm			
		m	70,00	23,66	1.656,20
35	14.3.9.19	Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralmente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilmente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o pavimenti sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm.comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E' compreso l'onere della cassetta di derivazione all'interno della stanza. a vista od incassata.comprese le opere murarie necessarie per l'attraversamento della parete. e quelle per l'installazione della cassetta stessa. E' compreso l'onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l'indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)			
		cad	37,00	44,45	1.644,65
36	AN.IMP.2	Rimozione impianti esistenti di qualsiasi natura (esclusi solo quelli idrici di adduzione/distribuzione trattati separatamente), compresi sezionamenti, ripristini murari collegati alla rimozione, ecc...). Compresa la separazione dei materiali al fine di garantire la riciclabilitàove possibile, la movimentazione nell'ambito del cantiere e l'accatastamento temporaneo, il carico sul mezzo di trasporto. Esclusi solo il trasporto e gli oneri di conferimento.			
		a corpo	430,00	38,05	16.361,50
37	14.3.14.2	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a 100x100x50			
		cad	80,00	8,53	682,40
38	14.3.11.1	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.tubazione pieghevole D20mm			
		m	140,00	4,95	693,00
		A RIPORTARE			91.779,27

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 8 Importo Totale	
		RIPORTO			91.779,27	
39	14.11.1	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa UtP o FtP fino alla categoria 6 dotata di etichetta di identificazione circuito, la minuteria ed ogni altro onere. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.	cad	17,40	84,00	1.461,60
40	14.3.11.3	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D32mm	m	140,00	5,67	793,80
41	14.15.1	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di antintrusione del tipo da incasso realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dall'elemento precedente della linea, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 20 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, cavo a 4 poli +2 poli per alimentazione con guaina in PVC, idoneo al tipo di centrale, conforme CPR, di sezione idonea con la tensione di impianto secondo quanto stabilito dalla Norma UNI 46-76. Sono comprese eventuali scatole di derivazione o rompitratta, gli accessori per le giunzioni a cassetta e la minuteria occorrente. Sono comprese infine le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.	cad	14,00	51,98	727,72
42	26.7.1.1	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego	cad	1,000	424,36	424,36
43	26.7.1.2	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto				
		A RIPORTARE			95.186,75	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 9 Importo Totale
		RIPORTO			95.186,75
		elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo			
44	26.7.2.1	cad	2,000	148,89	297,78
		Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego			
45	26.7.2.2	cad	1,000	539,41	539,41
		Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo			
46	26.3.4	cad	2,000	263,95	527,90
		Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.			
47	26.6.5	cad	2,000	35,61	71,22
		Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.			
		cad	5,000	0,95	4,75
		A RIPORTARE			96.627,81

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 10 Importo Totale
		RIPORTO			96.627,81
48	26.6.2	<p>Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc., forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:</p> <p>l'uso per la durata dei lavori;</p> <p>la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.</p> <p>cad</p>	5,000	18,95	94,75
49	26.6.1	<p>Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:</p> <p>l'uso per la durata dei lavori;</p> <p>la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.</p> <p>cad</p>	5,000	11,51	57,55
50	26.5.1.1	<p>Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:</p> <p>l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;</p> <p>la manutenzione e le revisioni periodiche;</p> <p>l'immediata sostituzione in caso d'uso;</p> <p>l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>da kg 6 classe 34A 233BC</p> <p>cad</p>	3,000	67,15	201,45
51	26.3.1.3	<p>Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi:</p> <p>l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori;</p> <p>i supporti per i segnali;</p> <p>la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;</p> <p>l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>in lamiera o alluminio, con lato cm 120,00</p> <p>cad</p>	2,000	84,79	169,58
52	26.3.2.1	<p>Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del</p> <p>A RIPORTARE</p>			97.151,14

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 11 Importo Totale
		RIPORTO cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00			97.151,14
		cad	5,000	61,02	305,10
		A RIPORTARE			97.456,24

Importo lordo lavori a misura (inclusi € 2.693,85 oneri sicurezza a sommare)	€	97.456,24	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	2.693,85	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	94.762,39	
Il ribasso d'asta del 21,5% su € 94.762,39	€		20.373,91
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		74.388,48
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€		2.693,85
Lavori a misura al netto	€		77.082,33
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		77.082,33

sacquino li', 22/04/2025

L'impresa Edilzeta SpA
Zaccaria Giorgio Amministratore delegato

Il Direttore dei lavori
Ing. Luigi La Sala





Oggetto: PNNR – M6C1-1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile distinto nel Distretto Sanitario 40, sito nel Comune di Bisacchino (PA) – via Camerano,2

CIG: A010814D65

CUP: F97H21011550006

Impresa: EdilZeta SpA , sede legale in via Crocevia Cava Ispica Ciancia n° 19/A – 97105 Modica (RG), Partita IVA 07662361000

Contratto: Contratto di Appalto integrato n. rep. 37 del 10-10-2023

LIBRETTO DELLE MISURE N° 1

Rif_ 1° SAL

Il presente libretto è costituito (oltre la presente testata) da n.22 fogli numerati progressivamente da pag. 1 a pag. 22

L'impresa
Edilzeta SpA
Zaccaria Giorgio Amministratore delegato

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Luigi La Sala)



N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unità'	Prodotti	Pag. 1 T O T A L I
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso	Mis.		
1	22/04/2025	21.1.3.1	INTERVENTI STRUTTURALI							
			DEMOLIZIONI							
			Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico							
			PIANO SEMINTERRATO Pilastro 1 0.40+0.30+0.40+0.30 Pilastro 2 0.40+0.30+0.40+0.30	1,00 1,00	1,40 1,40	0,070 0,070	3,300 3,300		0,32 0,32	
			SOMMANO =					m³		0,64
2	22/04/2025	21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
			PIANO TERRA							
			Pilastro 4 1.30+0.80		2,10	10,000	3,400		71,40	
			Pilastro 5 1.50+0.50+0.50		2,50	10,000	3,400		85,00	
			PIANO SEMINTERRATO							
			Pilastro 3		0,50	10,000	2,850		14,25	
			Pilastro 4	3,00	0,50	10,000	3,150		47,25	
			Pilastro 5	2,00	0,50	10,000	3,150		31,50	
			SOMMANO =					m² x c		249,40
3	22/04/2025	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
			PIANO TERRA							
			Pilastro 1 massetto		0,80	0,300	10,000		2,40	
			Pilastro 2_massetto		0,40	0,500	10,000		2,00	
			Pilastro 3_massetto		0,60	0,200	10,000		1,20	
			Pilastro 4_massetto		0,70	0,300	10,000		2,10	
			Pilastro 5_massetto		0,70	0,300	10,000		2,10	
			PIANO SEMINTERRATO							
			Pilastro 1_massetto		0,50	1,000	10,000		5,00	
			Pilastro 2_massetto		0,70	0,900	10,000		6,30	
			Pilastro 3_massetto							
			(0.50+0.50+0.50)		1,50	0,400	15,000		9,00	
			Pilastro 4_massetto		1,00	1,000	15,000		15,00	
			Pilastro 5_massetto		1,00	1,000	15,000		15,00	
			SOMMANO =					m² x c		60,10
4	22/04/2025	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonch�� l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
			PIANO TERRA							
			Pilastro 1_massetto		0,80	0,300			0,24	
			Pilastro 2_massetto		0,40	0,500			0,20	
			Pilastro 3_massetto		0,60	0,200			0,12	
			Pilastro 4_massetto		0,70	0,300			0,21	
			Pilastro 5_massetto		0,70	0,300			0,21	
			PIANO SEMINTERRATO							
			Pilastro 1_massetto		0,50	1,000			0,50	
			Pilastro 2_massetto		0,70	0,900			0,63	
			Pilastro 3_massetto							
			(0.50+0.50+0.50)		1,50	0,400			0,60	
			Pilastro 4_massetto		1,00	1,000			1,00	
			Pilastro 5_massetto		1,00	1,000			1,00	
			SOMMANO =					m²		4,71
5	22/04/2025	21.1.5.1	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo,							

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	T O T A L I
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso	Mis.		
	5		compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico. N.B valutare in loco se è possibile rimuovere delicatamente le lastre presenti come basamento per riposarle una volta completata l'opera di ripristino PIANO TERRA Pilastro 1 Pilastro 2 Pilastro 3 PIANO SEMINTERRATO Pilastro 1 Pilastro 2 Pilastro 3 SOMMANO =	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	4,150 4,150 2,600 2,850 2,850 2,850	 m³	1,00 1,00 0,62 0,86 0,86 0,86	 5,20

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISITE	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	Pag. 3	
				Parti ug.	Lunghcz.	Larghez	Alt/Peso	Mis.		TOTALI	
6	22/04/2025	21.1.11	OPERE EDILI								
			DEMOLIZIONI								
			Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		45,00			m² x c	45,00	45,00	
			PER RISANAMENTI INTERNI								
			SOMMANO =								
7	22/04/2025	21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.								514,12
			PIANO TERRA								
			Tramezzature 0.76+0.91+0.70		2,37	12,000	3,400	96,70			
			a detrarre vani porta	-0,70		12,000	2,200	-18,48			
			WC/MMG	0,90	12,000	2,200	23,76				
			MMG	1,10	12,000	2,200	29,04				
			WC stanza riposo	1,00	12,000	2,200	26,40				
			Reception vani 2	2,00	1,00	12,000	1,150	27,60			
			Allargamento vani	10,00	0,20	12,000	2,200	52,80			
			PIANO SEMINTERRATO								
			Spogl. donne/wc personale 2.05+2.20+0.65		4,90	12,000	3,150	185,22			
			Allargamento vani 9 x 0.20		1,80	12,000	2,200	47,52			
			Apertura Vani porta 0.65+1.00		1,65	12,000	2,200	43,56			
					SOMMANO =				m² x c		
8	22/04/2025	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonch� l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.								
			PIANO TERRA (pavimenti)								
			Ingresso-reception		5,80	4,500		26,10			
					5,83	2,920		17,02			
			Distribuzione		15,90	1,660		26,39			
			Archivio		3,70	4,520		16,72			
			Consultorio		3,70	4,800		17,76			
			Deposito		3,70	2,200		8,14			
			Consultorio		3,82	4,600		17,57			
			Guardia medica		3,82	2,300		8,79			
			Guardia Medica		3,82	2,280		8,71			
			Ufficio Igiene		14,00			14,00			
			Disimpegno		5,30			5,30			
			Bagni		1,82	1,670		3,04			
			Deposito		4,60			4,60			
			Wc donne		2,75	1,950		5,36			
			Wc uomini		2,75	1,300		3,58			
			antibagno		2,27	2,060		4,68			
			Bagno		1,64	2,270		3,72			
			Guardia medica		3,70	4,000		14,80			
			Riposo medico		3,82	2,400		9,17			
			PIANO SEMINTERRATO (pavimenti)								
			Distribuzione		4,07	4,500		18,32			
					7,20	2,950		21,24			
			it ascensore		1,66	1,730		2,87			
			quadro elettrico		1,66	2,600		4,32			
			Distribuzione		13,58	1,500		20,37			
			Elettroterapia		5,26	3,950		20,78			
			Educazione funzionale		5,26	2,260		11,89			
			Ufficio ricezione		19,80			19,80			
			bagno		2,58	1,700		4,39			
			Visite specialistiche		20,10			20,10			
			bagno		2,20	1,700		3,74			
			Magazzino		4,05	2,200		8,91			
Trazioni verticali		2,40	3,400		8,16						
Laser terapia		2,40	3,500		8,40						
		A RIPIORTARE				388,74					

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	Pag. 4			
				Parti ug.	Lunghesz.	Larghez	Alt/Peso	Mis.		TOTALI			
9	22/04/2025	21.1.9	RIPORTO		2,40	9,450				388,74			
			Palestra		2,70	3,950			22,68				
			Magazzino		2,70	1,800			10,67				
			Bagni donne		2,70	1,300			4,86				
			Bagni uomini	-4,71				-4,71	3,51				
			a sottrarre OPERE STRUTTURALI										
			PIANO TERRA (rivestimenti)										
			Bagno 1.65+2.27+1.65+2.27		7,84		2,000		15,68				
			Bagno 1.82+1.67+1.82+1.67		6,98		2,000		13,96				
			Bagno donne 2.75+1.95+2.75+1.95		9,40		2,000		18,80				
			Bagno uomini 2.75+1.30+2.75+1.30		8,10		2,000		16,20				
			a detrarre vani porta n.4 x0.90x2.00)	-7,20				-7,20					
			PIANO SEMINTERRATO (rivestimenti)										
			Bagno donne 1.80+2.70+1.80+2.70		9,00		2,000		18,00				
			Bagno uomini 2.70+1.30+2.70+1.30		8,00		2,000		16,00				
			Bagno 2.58+1.69+2.58+1.69		8,54		2,000		17,08				
			Bagno 1.70+2.20+1.70+2.20		7,80		2,000		15,60				
			a detrarre vani porta n 4 x 0.90 x 2.00)	-7,20				-7,20					
			SOMMANO =					m²		542,67			
			9	22/04/2025	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. PIANO TERRA)							
						Ingresso-reception	5,80	4,500	10,000		261,00		
							5,83	2,920	10,000		170,24		
						Distribuzione	15,90	1,660	10,000		263,94		
						Archivio	3,70	4,520	10,000		167,24		
						Consultorio	3,70	4,800	10,000		177,60		
						Deposito	3,70	2,200	10,000		81,40		
						Consultorio	3,82	4,600	10,000		175,72		
						Guardia medica	3,82	2,300	10,000		87,86		
						Guardia Medica	3,82	2,280	10,000		87,10		
						Ufficio Igiene	14,00		10,000		140,00		
						Disimpegno	5,30		10,000		53,00		
						Bagni	1,82	1,670	10,000		30,39		
						Deposito	4,60		10,000		46,00		
						Wc donne	2,75	1,950	10,000		53,63		
						Wc uomini	2,75	1,300	10,000		35,75		
						antibagno	2,27	2,060	10,000		46,76		
						Bagno	1,64	2,270	10,000		37,23		
						Guardia medica	3,70	4,000	10,000		148,00		
						Riposo medico	3,82	2,400	10,000		91,68		
						a detrarre OPERE STRUTTURALI	-0,61				-0,61		
						PIANO SEMITERRATO							
						per realizzazione tracce impianti							
						wc personale Donne/disabili	1,85	2,200	10,000		40,70		
						wc personale uomini/disabili	1,85	2,200	10,000		40,70		
						disimpegno/sala relax/riunione	2,20	0,500	30,000		33,00		
							1,00	0,300	10,000		3,00		
							2,20	0,500	30,000		33,00		
	5,30	0,500				15,000		39,75					
wc/specialisti 3	1,00	0,200				10,000		2,00					
	2,60	0,500				10,000		13,00					
	1,00	0,500				10,000		5,00					
specialisti 3	12,50	0,250				10,000		31,25					
spacialisti 2	5,30	0,400				10,000		21,20					
specialisti 1	5,20	0,250				10,000		13,00					
	4,70	0,250				10,000		11,75					
	3,30	0,250				10,000		8,25					
wc utenza donne/disabili	1,00	0,200				10,000		2,00					
	1,40	0,700				10,000		9,80					
	0,60	0,600				10,000		3,60					
palestra fisioterapia	12,00	0,150				10,000		18,00					
corridoio	16,50	0,400				10,000		66,00					
	2,90	0,300				10,000		8,70					
	1,20	0,300				10,000		3,60					
	1,20	0,300				10,000		3,60					
	5,70	0,350				10,000		19,95					
	4,00	0,300				10,000		12,00					
	5,70	0,300	10,000		17,10								
esterno in prossimità dell'ingresso	4,00	0,300	25,000		30,00								
SOMMANO =					m² x c		2.643,88						
10	22/04/2025	21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,										

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unità'	Prodotti	Pag. 5 T O T A L I
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso	Mis.		
			compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. PIANO TERRA							
			Porte interne	2,00	0,90		2,200		3,96	
			Porte interne	2,00	1,25		2,200		5,50	
			Porte interne	3,00	0,70		2,200		4,62	
			Porte interne	1,00	1,00		2,200		2,20	
			PIANO SEMINTERRATO							
			Porte interne	3,00	0,95		2,200		6,27	
			Porte interne	1,00	0,85		2,200		1,87	
			Porte interne	1,00	0,70		2,200		1,54	
			Porte interne	1,00	0,90		2,200		1,98	
			Porte interne	2,00	1,30		2,200		5,72	
			PIANO SEMINTERRATO							
			Divisorio in alluminio		2,93		2,300		6,74	
			SOMMANO =					m²		40,40
11	22/04/2025	21.1.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. PIANO TERRA	10,00					10,00	
			PIANO SEMINTERRATO	10,00					10,00	
			SOMMANO =					cad		20,00
12	22/04/2025	21.1.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. PIANO TERRA)							
			Ingresso-reception		5,80	4,500			26,10	
					5,83	2,920			17,02	
			Distribuzione		15,90	1,660			26,39	
			Archivio		3,70	4,520			16,72	
			Consultorio		3,70	4,800			17,76	
			Deposito		3,70	2,200			8,14	
			Consultorio		3,82	4,600			17,57	
			Guardia medica		3,82	2,300			8,79	
			Guardia Medica		3,82	2,280			8,71	
			Ufficio Igiene		14,00				14,00	
			Disimpegno		5,30				5,30	
			Bagni		1,82	1,670			3,04	
			Deposito		4,60				4,60	
			Wc donne		2,75	1,950			5,36	
			Wc uomini		2,75	1,300			3,58	
			antibagno		2,27	2,060			4,68	
			Bagno		1,64	2,270			3,72	
			Guardia medica		3,70	4,000			14,80	
			Riposo medico		3,82	2,400			9,17	
			SOMMANO =					m²		215,45
13	22/04/2025	21.1.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Quantità di cui alla voce 21.1.17	215,45					215,45	
			SOMMANO =					m²		215,45
14	22/04/2025	AN.ED.2	COSTRUZIONI Trasformazione porta esistente in porta adatta al passaggio disabili: inclusa dismissione porta esistente, fornitura nuova porta della medesima tipologia delle porte nuove previste nel progetto, demolizioni, ricostruzione architrave, ripristini, ogni onere incluso per dare i lavori finiti a regola d'arte.Allargamento max 20 cm. PIANO TERRA							

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unità'	Prodotti	Pag. 6 T O T A L I
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso	Mis.		
15	22/04/202 5	8.3.9	PI02 n. 1 PI03 n.7 PIANO SEMINTERRATO PI03 n.8 (Quantità in partita provvisoria ,vengono contabilizzate le opere murarie e il falso telaio in legno ad esclusione delle porte e dei maniglioni .Si calcola il 30% delle quantità totali) SOMMANO =	0,30			16,000	cadaun	4,80	4,80
			Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. PIANO TERRA PI01 3x0.80x2.20 PI02 4x0.90x2.20 PI03 3x1.00x2.20 PI04 2x1.25x2.20 Reception vani n.2 x 1.00 x 1.15 PIANO SEMINTERRATO PI02 3x0.90x2.20 PI03 3x1.00x2.20 PI05 2x1.30x2.20 (Quantità in partita provvisoria ,vengono contabilizzate le opere murarie e il falso telaio in legno ad esclusione delle porte e dei maniglioni , si calcola il 30% delle quantità) SOMMANO =	0,30			45,860	m²	13,76	13,76
16	22/04/202 5	2.2.1.1	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm PIANO TERRA Tramezzi nuovi bagno/antibagno Tramezzi nuovi bagno/deposito Tramezzi nuovi MMg/ bagno h 3.65+3.25/2 Tramezzi nuovi ADI/Bagno h 3.65+3.25/2 chiusura varco chiusura varco wc-deposito sporco chiusura varco P.L.S. - IFoC a detrarre vano porta a detrarre vano porta PIANO SEMINTERRATO Tramezzo nuovi spogliatoio u/d Tramezzo nuovi spogliatoio d/bagno chiusura varchi chiusura varchi a detrarre porta a detrarre porta chiusura parete tra locale deposito e locale spogliatoio uomini SOMMANO =	-1,00 -1,00		1,30 2,18 2,12 1,80 2,25 0,32 1,50 0,25 0,80 0,85 0,80 0,90	3,100 3,350 3,250 3,450 3,250 3,250 3,450 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200	4,03 7,30 6,89 6,21 7,31 1,04 5,18 0,55 1,76 1,87	-1,76 -1,98	
						2,47 2,20 0,95 0,57 1,30 1,00 2,45	3,150 3,150 2,200 2,200 2,200 2,200 0,950		7,78 6,93 2,09 1,25 -2,86 -2,20 2,33	53,72

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISITE	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	Pag. 7 T O T A L I	
				Parti ug.	Lunghcz.	Larghez	Alt/Peso	Mis.			
17	22/04/2025	9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinza ffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PIANO TERRA Tramezzi nuovi bagno/antibagno Tramezzi nuovi bagno/deposito Tramezzi nuovi MMg/ bagno h 3.65+3.25/2 Tramezzi nuovi ADI/Bagno h 3.65+3.25/2 chiusura varco chiusura varco wc-deposito sporco chiusura varco P.L.S. - IFoC a detrarre vano porta a detrarre vano porta PIANO SEMINTERRATO Tramezzo nuovi spogliatoio u/d Tramezzo nuovi spogliatoio d/bagno chiusura varchi chiusura varchi a detrarre porta a detrarre porta chiusura parete tra locale deposito e locale spogliatoio uomini SOMMANO =								
				2,00	1,30		3,100		8,06		
				2,00	2,18		3,350		14,61		
				2,00	2,12		3,250		13,78		
				2,00	1,80		3,450		12,42		
				2,00	2,25		3,250		14,63		
				2,00	0,32		3,250		2,08		
				2,00	1,50		3,450		10,35		
				2,00	0,25		2,200		1,10		
				2,00	0,80		2,200		3,52		
				2,00	0,85		2,200		3,74		
				-2,00	0,80		2,200	-3,52			
				-2,00	0,90		2,200	-3,96			
				2,00	2,47		3,150		15,56		
				2,00	2,20		3,150		13,86		
				2,00	0,95		2,200		4,18		
				2,00	0,57		2,200		2,51		
				-2,00	1,30		2,200	-5,72			
				-2,00	1,00		2,200	-4,40			
				2,00	2,45		0,950		4,66		
								m²		107,46	
18	22/04/2025	5.1.10.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellazione nonch� ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici PIANO SEMITERRATO per realizzazione tracce impianti wc personale Donne/disabili wc personale uomini/disabili disimpegno/sala relax/riunione wc/specialisti 3 specialisti 3 spacialisti 2 specialisti 1 wc utenza donne/disabili palestra fisioterapia corridoio A RIPORTARE								
					1,85	2,200			4,07		
					1,85	2,200			4,07		
					2,20	0,500			1,10		
					1,00	0,300			0,30		
					2,20	0,500			1,10		
					5,30	0,500			2,65		
					1,00	0,200			0,20		
					2,60	0,500			1,30		
					1,00	0,500			0,50		
					12,50	0,250			3,13		
					5,30	0,400			2,12		
					5,20	0,250			1,30		
					4,70	0,250			1,18		
					3,30	0,250			0,83		
					1,00	0,200			0,20		
					1,40	0,700			0,98		
					0,60	0,600			0,36		
					12,00	0,150			1,80		
					16,50	0,400			6,60		
					2,90	0,300			0,87		
					1,20	0,300			0,36		
					1,20	0,300			0,36		
					5,70	0,350			2,00		
									37,38		

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'	Pag. 8	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso	Mis.	Prodotti	TOTALI
			RIPORTO		4,00	0,300			37,38	
					5,70	0,300			1,20	
			esterno in prossimità dell'ingresso		4,00	0,300			1,71	
			SOMMANO =					m²	1,20	41,49

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unità'	Prodotti	Pag. 9		
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso	Mis.		TOTALI		
19	22/04/2025	21.10.1.2	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in tufo Passaggi tubazioni,scarico condensa e collegamenti esterni PIANO TERRA Stanza riposo 2.40+0.70+1.10+0.50+0.40+0.60 Continuità Assistenziale 2.70+1.60 Accettazione 1.60+0.90+0.90+2.50 PUA 2.50+0.75+1.10+0.50 Assistenzi sociali 3.20+1.10+1.60 P.L.S. 3.20+1.10+1.60 IFoC 2.40+0.80+0.90+0.80+1.80 Sogliatoio 3.20+1.20+0.70 M.M.G. 1.60 Corridoio 2.00 PIANO SEMINTERRATO Palestra fisioterapia 4.00+4.00 Corridoio 7.60+3.50+3.60+3.90+1.90+1.90 Specialisti1 1.60 Specialisti 2 1.60 Specialisti3 1.70 Sogliatoio uomini 4.00 Spogliatoio donne 0.70+3.20+0.40+0.60+0.70 Sala relax 1.80 SOMMANO =	5,70					5,70			
				4,30						4,30		
				5,90						5,90		
				4,85						4,85		
				5,90						5,90		
				5,90						5,90		
				6,70						6,70		
				5,10						5,10		
				1,60						1,60		
				2,00						2,00		
				8,00						8,00		
				22,40						22,40		
				1,60						1,60		
				1,60						1,60		
				1,70						1,70		
				4,00						4,00		
				5,60						5,60		
				1,80						1,80		
								m			94,65	
20	22/04/2025	15.4.8.3	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità), ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro DN 25x18 mm Piano Terra Piano Seminterrato SOMMANO =	20,00						20,00		
				30,00						30,00		
								m			50,00	

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	Pag. 10
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso	Mis.		TOTALI
21	22/04/2025	15.4.8.4	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità), ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro DN 32x23.2 mm Piano Terra-Piano Seminterrato Quantità in partita provvisoria							
			SOMMANO =		70,00			m	70,00	70,00

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'		Pag. 11 T O T A L I
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso	Mis.	Prodotti	
22	22/04/2025	15.4.19.2	IMPIANTO IDRICO SANITARIO E APPARECCHIATURE ANTICENDIO Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da 3/4" di diametro Piano Terra Piano Seminterrato SOMMANO =	8,00 6,00				cad	8,00 6,00	14,00
23	22/04/2025	15.4.9.3	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 -classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 26x20 mm Piano Terra Piano Seminterrato SOMMANO =		60,00 50,00			m	60,00 50,00	110,00
24	22/04/2025	15.4.9.2	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 -classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm PIANO TERRA Quantità in partita provvisoria PIANO SEMINTERRATO Quantità in partita provvisoria SOMMANO =		25,00 32,00			m	25,00 32,00	57,00
25	22/04/2025	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per							

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	Pag. 12
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso	Mis.		T O T A L I
	5		<p>impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4" . Per costo unitario a punto d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm</p> <p>Distribuzione terminale utenze idriche di Acqua Fredda</p> <p>Quantità in partita provvisoria</p> <p>Distribuzione terminale utenze idriche Acqua Calda</p> <p>Quantità in partita provvisoria</p> <p>SOMMANO =</p>	38,00					38,00	
				27,00					27,00	
								cad		65,00
26	22/04/2025	15.4.3.1	<p>Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse).Realizzato in tubi di polietilene alta densità installato per saldatura di testa o per elettrofusione, compreso di attrezzature per il taglio e la saldatura del polietilene, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche</p> <p>Piano Terra</p> <p>Piano Seminterrato</p> <p>SOMMANO =</p>	12,00					12,00	
				11,00					11,00	
								cad		23,00
27	22/04/2025	15.4.3.2	<p>Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse).Realizzato in tubi di polietilene alta densità installato per saldatura di testa o per elettrofusione, compreso di attrezzature per il taglio e la saldatura del polietilene, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere</p> <p>Piano Terra-Piano Seminterrato</p> <p>Quantità in partita provvisoria</p> <p>SOMMANO =</p>	11,00					11,00	
								cad		11,00
28	22/04/2025	015220C	<p>Staffaggio costituito da profilato 41 x 41 mm sospeso mediante barra filettate comprensivo di dadi e rondelle per il fissaggio, sono esclusi i collari per i fissaggi delle tubazioni: profilato lunghezza 1000 mm e barre filettate del tipo:M 10</p> <p>Piano Terra</p> <p>Piano Seminterrato</p> <p>SOMMANO =</p>	40,00					40,00	
				30,00					30,00	
								cad		70,00
29	22/04/2025	035183A	<p>Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239</p>							

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	Pag. 13 T O T A L I
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso	Mis.		
30	22/04/2025	035178A	e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo F, sospensione doppia a soffitto per dimensione lato maggiore fino a 750 mm Piano Terra Piano Seminterrato SOMMANO =	35,00 25,00					cad 35,00 25,00	60,00
			Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo A, sospensione unica a soffitto Piano Terra Piano Seminterrato SOMMANO =	25,00 20,00					cad 25,00 20,00	45,00
31	22/04/2025	15.4.16.3	Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in PEAD-PP miscelato con fibre minerali per ottenere un effetto silenziante installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, incluse le opere murarie di apertura e chiusura tracce, i collari, i punti fissi, le aperture di fori nei solai, le prove di tenuta e la pulizia, e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro DN 110 mm Piano Terra - Piano Seminterrato Quantità in partita provvisoria SOMMANO =		50,00				m 50,00	50,00
			Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO di protezione e comando realizzato secondo norme CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 e schema elettrico unifilare allegato, completo di certificazione di prove e misure individuali. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. CENTRALINO TIPO AMBULATORIO Piano Terra n.8 Piano Seminterrato n.5 (Quantità in partita provvisoria ,vengono contabilizzati gli scavi,cassetta centralina e ripristini ad esclusione degli interruttori . Si calcola il 20% della quantità totale di 13) SOMMANO =	0,20			13,000	a corpo	2,60	2,60

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'		Pag. 14 T O T A L I
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso	Mis.	Prodotti	
33	22/04/2025	14.2.1.2	IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI							
			Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, di sezione proporzionata all'interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione.Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm²							
			PIANO TERRA							
			Stanza n. 4	3,00						3,00
			Stanza n. 5	3,00						3,00
			Stanza n. 6	3,00						3,00
			Stanza n. 7	3,00						3,00
			Stanza n. 8	5,00						5,00
			Stanza n. 17	7,00						7,00
			Stanza n. 18	5,00						5,00
			Stanza n. 19	4,00						4,00
			PIANO SEMINTERRATO							
			Stanza n. 1	1,00						1,00
			Stanza n. 2	4,00						4,00
			Stanza n. 3	1,00						1,00
			Stanza n. 4	1,00						1,00
			Stanza n. 5	1,00						1,00
			Stanza n. 8 (1)	4,00						4,00
			Stanza n. 8 (2)	3,00						3,00
			Stanza n. 8 (3)	5,00						5,00
			Stanza n. 9	1,00						1,00
			Stanza n. 10	1,00						1,00
			(Quantità in partita provvisoria , vengono contabilizzate gli scavi, tubazioni e ripristini ad esclusione della serie civile . Si calcola il 60% della quantità complessiva di n 55).	-22,00						
			SOMMANO =					cad	-22,00	33,00
34	22/04/2025	14.1.3.5	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico.Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo H07Z1-K fino all'altro comando deviato o invertito							
			PIANO TERRA							

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'		Pag. 15 T O T A L I
				Parti ug.	Lunghesz.	Larghez	Alt/Peso	Mis.	Prodotti	
35	22/04/2025	14.1.2.2	Stanza n. 4	1,00					1,00	11,40
			Stanza n. 5	1,00					1,00	
			Stanza n. 6	1,00					1,00	
			Stanza n. 7	1,00					1,00	
			Stanza n. 8	1,00					1,00	
			Stanza n. 17	1,00					1,00	
			Stanza n. 18	1,00					1,00	
			Stanza n. 19	1,00					1,00	
			PIANO SEMINTERRATO							
			Stanza n. 1	1,00					1,00	
			Stanza n. 2	2,00					2,00	
			Stanza n. 3	1,00					1,00	
			Stanza n. 4	1,00					1,00	
			Stanza n. 5	1,00					1,00	
			Stanza n. 8 (1)	1,00					1,00	
			Stanza n. 8 (2)	1,00					1,00	
			Stanza n. 8 (3)	1,00					1,00	
			Stanza n. 9	1,00					1,00	
			Stanza n. 10	1,00					1,00	
			(Quantità in partita provvisoria , vengono contabilizzate gli scavi, tubazioni e ripristini ad esclusione della serie civile . Si calcola il 60% della quantità complessiva di n 19 .)	-7,60					-7,60	
			SOMMANO =					cad		
			Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K							
			PIANO TERRA							
			Stanza n. 4	5,00					5,00	
			Stanza n. 5	3,00					3,00	
			Stanza n. 6	3,00					3,00	
			Stanza n. 7	3,00					3,00	
			Stanza n. 8	6,00					6,00	
			Stanza n. 17	3,00					3,00	
			Stanza n. 18	5,00					5,00	
			Stanza n. 19	5,00					5,00	
			PIANO SEMINTERRATO							
			Stanza n. 1	2,00					2,00	
			Stanza n. 2	5,00					5,00	
			Stanza n. 3	2,00					2,00	
			Stanza n. 4	2,00					2,00	
			Stanza n. 5	2,00					2,00	
			Stanza n. 8 (1)	6,00					6,00	
			Stanza n. 8 (2)	3,00					3,00	
			Stanza n. 8 (3)	7,00					7,00	
			Stanza n. 9	1,00					1,00	
			Stanza n. 10	2,00					2,00	
			(Quantità in partita provvisoria , vengono contabilizzate gli scavi ,tubazioni e ripristini ad esclusione del cavo. Si calcola il 60% della quantità complessiva di n 65.)	-26,00					-26,00	
			SOMMANO =					cad		
			Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire la protezione dei cavi durante la loro messa in opera e separatore di circuiti, completa di: - giunti rinforzati completi di bullonerie ed accessori per collegamento a canali o a pezzi speciali; - elementi di							
36	22/04/2025	14.3.6.2								

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	Pag. 16
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso	Mis.		TOTALI
			giunzione e collegamento per effettuare, cambi di direzione, cambi di quota, derivazioni a t o discese cavi; - separatore di circuito -mensole acciaio zincato rivestite con polveri epossidiche, profilati per lo staffaggio a soffitto compatibile con le aree a rischi sismico con piastre di ancoraggio e sostegni a culla, o staffe di ancoraggio a parete, bulloni a testa tonda larga e quadro sottotesta con dado autobloccante; -l'eventuale barriera resistente al fuoco negli attraversamenti di compartimenti REI; -opere e materiali per fissaggio al muro oppure a soffitto, comprese tutte le opere murarie. A^ compreso, inoltre, ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. passerella a filo L =200mm H=50mm Piano Terra Piano Seminterrato SOMMANO =		30,00 45,00			m	30,00 45,00	75,00
37	22/04/2025	14.3.6.1	Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire la prodetezione dei cavi durante la loro messa in opera e separatore di circuiti, completa di: - giunti rinforzati completi di bullonerie ed accessori per collegamento a canali o a pezzi speciali; - elementi di giunzione e collegamento per effettuare, cambi di direzione, cambi di quota, derivazioni a t o discese cavi; - separatore di circuito -mensole acciaio zincato rivestite con polveri epossidiche, profilati per lo staffaggio a soffitto compatibile con le aree a rischi sismico con piastre di ancoraggio e sostegni a culla, o staffe di ancoraggio a parete, bulloni a testa tonda larga e quadro sottotesta con dado autobloccante; - l'eventuale barriera resistente al fuoco negli attraversamenti di compartimenti REI; -opere e materiali per fissaggio al muro oppure a soffitto, comprese tutte le opere murarie. A^ compreso, inoltre, ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. passerella a filo L =100mm H=50mm Piano Terra Piano Seminterrato SOMMANO =		30,00 40,00			m	30,00 40,00	70,00
38	22/04/2025	14.3.9.19	Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralmente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilmente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o pavimenti sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E' compreso l'onere della cassetta di derivazione all'interno della stanza.a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l'attraversamento della parete. e quelle per l'installazione della cassetta stessa. E' compreso l'onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l'indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti) Piano Terra A RIPORTARE	11,00					11,00 11,00	

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	Pag. 17
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso	Mis.		T O T A L I
39	22/04/2025	AN.IMP.2	RIPORTO						11,00	
			Piano Seminterrato	11,00				cad	11,00	
			SOMMANO =							22,00
40	22/04/2025	14.3.14.2	Rimozione impianti esistenti di qualsiasi natura (esclusi solo quelli idrici di adduzione/distribuzione trattati separatamente), compresi sezionamenti, ripristini murari collegati alla rimozione, ecc...). Compresa la separazione dei materiali al fine di garantire la riciclabilità ove possibile, la movimentazione nell'ambito del cantiere e l'accatastamento temporaneo, il carico sul mezzo di trasporto. Esclusi solo il trasporto e gli oneri di conferimento.							
			Piano Terra -Piano Seminterrato- Esterni							
			Rimozione climatizzatori-punti luce-punti presa-plafoniere-prese varie-quadri elettrici	430,00				a corpo	430,00	
41	22/04/2025	14.3.11.1	SOMMANO =							430,00
			Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a 100x100x50	40,00					40,00	
			Piano Terra	40,00					40,00	
42	22/04/2025	14.11.1	Piano Seminterrato					cad		80,00
			SOMMANO =							
			Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.tubazione pieghevole D20mm	70,00					70,00	
43	22/04/2025	14.11.1	Piano Terra	70,00					70,00	
			Piano Seminterrato					m		140,00
			SOMMANO =							
44	22/04/2025	14.11.1	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa UtP o FtP fino alla categoria 6 dotata di etichetta di identificazione circuito, la minuteria ed ogni altro onere.Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.							
			PIANO TERRA							
			Stanza n. 4	2,00					2,00	
			Stanza n. 5	2,00					2,00	
			Stanza n. 6	2,00					2,00	
			Stanza n. 7	2,00					2,00	
			Stanza n. 8	2,00					2,00	
			Stanza n. 17	5,00					5,00	
			Stanza n. 18	4,00					4,00	
			Stanza n. 19							
			PIANO SEMINTERRATO							
			Stanza n. 1							
45	22/04/2025	14.11.1	A RIPORTARE						19,00	

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'		Pag. 18
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso	Mis.	Prodotti	
			RIPORTO							
			Stanza n. 2	2,00					19,00	
			Stanza n. 3						2,00	
			Stanza n. 4							
			Stanza n. 8 (1)	4,00					4,00	
			Stanza n. 8 (2)	2,00					2,00	
			Stanza n. 8 (3)							
			Stanza n. 13	2,00					2,00	
			(Quantità in partita provvisoria , vengono contabilizzate gli scavi le tubazioni e i ripristini . Si calcola il 60% della quantità complessiva di n 29.)	-11,60					-11,60	
			SOMMANO =					cad		17,40
43	22/04/2025	14.3.9.19	Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralmente al canale stesso e nella quale effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo in materiale plastico preferibilmente rigido serie media RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di passaggi in controsoffitti o pavimenti sopraelevati. con tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da 25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la perfetta sfilabilità. E' compreso l'onere della cassetta di derivazione all'interno della stanza.a vista od incassata. comprese le opere murarie necessarie per l'attraversamento della parete. e quelle per l'installazione della cassetta stessa. E' compreso l'onere della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio della cassetta posta nel canale con l'indicazione del circuito di riferimento. senza conduttori (predisposizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)							
			Piano Terra	8,00					8,00	
			Piano Seminterrato	7,00					7,00	
			SOMMANO =					cad		15,00
44	22/04/2025	14.3.11.3	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.tubazione pieghevole D32mm							
			Piano Terra		70,00				70,00	
			Piano Seminterrato		70,00				70,00	
			SOMMANO =					m		140,00
45	22/04/2025	14.15.1	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di antintrusione del tipo da incasso realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dall'elemento precedente della linea, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 20 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, cavo a 4 poli + 2 poli per alimentazione con guaina in PVC , idoneo al tipo di centrale, conforme CPR, di sezione idonea con la tensione di impianto secondo quanto stabilito dalla Norma UNI 46-76 . Sono comprese eventuali scatole di derivazione o rompitratta, gli accessori per le giunzioni a cassetta e la minuteria occorrente. Sono comprese infine le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al							

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	L A V O R I O P R O V V I S T E	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	Pag. 19
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso	Mis.		T O T A L I
			luogo di deposito. Piano Terra	14,00				cad	14,00	14,00
			SOMMANO =							

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	Pag. 20
				Parti ug.	Lunghesz.	Larghez	Alt/Peso	Mis.		TOTALI
46	22/04/2025	26.7.1.1	ONERI DI SICUREZZA Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego dal 16/01/2025 al 16/02/2025 SOMMANO =	1,00				cad	1,000	1,000
47	22/04/2025	26.7.1.2	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo dal 16/02/2025 al 16/04/2025 SOMMANO =	2,00				cad	2,000	2,000
48	22/04/2025	26.7.2.1	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego dal 16/01/2025 al 16/02/2025 SOMMANO =	1,00				cad	1,000	1,000
49	22/04/2025	26.7.2.2	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo dal 16/02/2025 al 16/04/2025 SOMMANO =	2,00				cad	2,000	2,000
50	22/04/2025	26.3.4	Lampeggiante da cantiere a led di colore							

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	Pag. 21
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso	Mis.		T O T A L I
			<p>giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi:</p> <p>l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;</p> <p>la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;</p> <p>l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>per segnalare il ponteggio</p> <p>SOMMANO =</p>	2,00				cad	2,000	2,000
51	22/04/2025	26.6.5	<p>Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:</p> <p>l'uso per la durata dei lavori;</p> <p>la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.</p> <p>SOMMANO =</p>	5,00				cad	5,000	5,000
52	22/04/2025	26.6.2	<p>Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:</p> <p>l'uso per la durata dei lavori;</p> <p>la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.</p> <p>SOMMANO =</p>	5,00				cad	5,000	5,000
53	22/04/2025	26.6.1	<p>Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:</p> <p>l'uso per la durata dei lavori;</p> <p>la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.</p> <p>SOMMANO =</p>	5,00				cad	5,000	5,000
54	22/04/2025	26.5.1.1	<p>Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:</p> <p>l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;</p> <p>la manutenzione e le revisioni periodiche;</p> <p>l'immediata sostituzione in caso d'uso;</p> <p>l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di</p>							

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita'	Prodotti	Pag. 22
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez.	Alt/Peso	Mis.		T O T A L I
55	22/04/2025	26.3.1.3	garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC	3,00				cad	3,000	3,000
			SOMMANO =							
56	22/04/202	26.3.2.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera.tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 120,00	2,00				cad	2,000	2,000
			SOMMANO =							
			Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00	5,00				cad	5,000	5,000
			SOMMANO =							

Bisacquino li', 22/04/2025

L'impresa Edilzeta SpA
Zaccaria Giorgio Amministratore delegato

Il Direttore dei lavori
Ing. Luigi La Sala





Oggetto: PNRR – M6C1-1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Lavori di ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell’immobile distinto nel Distretto Sanitario 40, sito nel Comune di Bisacchino (PA) – via Camerano,2

CIG: A010814D65

CUP: F97H21011550006

Impresa: EdilZeta SpA , sede legale in via Crocevia Cava Ispica Ciancia n° 19/A – 97105 Modica (RG), Partita IVA 07662361000

Contratto: Contratto di Appalto integrato n. rep. 37 del 10-10-2023

REGISTRO DI CONTABILITA’



Allegato al 1° SAL

Il presente registro è costituito (oltre la presente testata) da n. 4 fogli

L’impresa
Edilzeta SpA
Zaccaria Giorgio Amministratore delegato

.....

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Luigi La Sala)

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
	13/03/2025		Emesso certificato anticipazione per € 116.427,27						116.427,27
1	22/04/2025	21.1.3.1	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, comp ... eguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico m³	1	1	0,64	428,84	274,46	
2	22/04/2025	21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm	1	1	249,40	1,02	254,39	
3	22/04/2025	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gre ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm	1	1	60,10	2,06	123,81	
4	22/04/2025	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od estern ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m²	1	1	4,71	11,11	52,33	
5	22/04/2025	21.1.5.1	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli e ... o per riposarle una volta completata l'opera di ripristino m³	1	1	5,20	291,02	1.513,30	
6	22/04/2025	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qua ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm		2	45,00	4,07	183,15	
7	22/04/2025	21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm		2	514,12	1,02	524,40	
8	22/04/2025	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od estern ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m²		2	542,67	11,11	6.029,06	
9	22/04/2025	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gre ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm		2	2.643,88	2,06	5.446,39	
10	22/04/2025	21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. m²		2	40,40	16,09	650,04	
11	22/04/2025	21.1.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscalda ... rto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. cad		2	20,00	22,73	454,60	
12	22/04/2025	21.1.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m²		2	215,45	4,83	1.040,62	
13	22/04/2025	21.1.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sos ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m²		2	215,45	5,36	1.154,81	
14	22/04/2025	AN.ED.2	Trasformazione porta esistente in porta adatta al passagg ... e i lavori finiti a regola d'arte.Allargamento max 20 cm. cadauno		2	4,80	1.278,84	6.138,43	
15	22/04/2025	8.3.9	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due pa ... entemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. m²		2	13,76	520,65	7.164,14	
16	22/04/2025	2.2.1.1	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a ... l lavoro finito a perfetta regola						
A RIPORTARE								31.003,93	116.427,27

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISITE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					31.003,93	116.427,27
			d'arte. spessore di 8 cm						
			m²	2		53,72	30,44	1.635,24	
17	22/04/2025	9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.						
			m²	2		107,46	23,38	2.512,41	
18	22/04/2025	5.1.10.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici						
			m²	2		41,49	19,99	829,39	
19	22/04/2025	21.10.1.2	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubaz ... d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in tufo						
			m	3		94,65	19,59	1.854,19	
20	22/04/2025	15.4.8.3	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene ... revisto dalle norme UNI vigenti. per diametro DN 25x18 mm						
			m	3		50,00	11,90	595,00	
21	22/04/2025	15.4.8.4	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene ... evisto dalle norme UNI vigenti. per diametro DN 32x23.2 mm						
			m	3		70,00	16,54	1.157,80	
22	22/04/2025	15.4.19.2	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante ... per la posa a regola d'arte. per valvola da ¾" di diametro						
			cad	4		14,00	19,62	274,68	
23	22/04/2025	15.4.9.3	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... pleta a perfetta regola d'arte. per diametro DN 26x20 mm						
			m	4		110,00	19,26	2.118,60	
24	22/04/2025	15.4.9.2	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... pleta a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm						
			m	4		57,00	13,44	766,08	
25	22/04/2025	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ... o d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm						
			cad	4		65,00	113,14	7.354,10	
26	22/04/2025	15.4.3.1	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche						
			cad	4		23,00	136,06	3.129,38	
27	22/04/2025	15.4.3.2	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... la norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere						
			cad	4		11,00	228,44	2.512,84	
28	22/04/2025	015220C	Staffaggio costituito da profilato 41 x 41 mm sospeso med ... ofilato lunghezza 1000 mm e barre filettate del tipo: M 10						
			cad	4		70,00	24,58	1.720,60	
29	22/04/2025	035183A	Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzat ... ppia a soffitto per dimensione lato maggiore fino a 750 mm						
			cad	4		60,00	16,03	961,80	
30	22/04/2025	035178A	Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati i ... escluso il trasporto: tipo A, sospensione unica a soffitto						
			cad	4		45,00	9,65	434,25	
31	22/04/2025	15.4.16.3	Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventil ... nzionante a perfetta regola d'arte. per diametro DN 110 mm						
			m	4		50,00	75,39	3.769,50	
32	22/04/2025	NP.IE.04	Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO di protezio ... ito a perfetta regola d'arte. CENTRALINO TIPO AMBULATORIO						
			A RIPORTARE					62.629,79	116.427,27


Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO a corpo	4		2,60	693,75	62.629,79 1.803,75	116.427,27
33	22/04/2025	14.2.1.2	Realizzazione di derivazione per punto Forza ... a al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm²	cad	5	33,00	52,86	1.744,38	
34	22/04/2025	14.1.3.5	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto 1 ... li tipo H07Z1-K fino all'altro comando deviato o invertito	cad	5	11,40	61,40	699,96	
35	22/04/2025	14.1.2.2	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K	cad	5	39,00	41,76	1.628,64	
36	22/04/2025	14.3.6.2	Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d ... finito a regola d'arte. passerella a filo L =200mm H=50mm	m	5	75,00	29,80	2.235,00	
37	22/04/2025	14.3.6.1	Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d ... finito a regola d'arte. passerella a filo L =100mm H=50mm	m	5	70,00	23,66	1.656,20	
38	22/04/2025	14.3.9.19	Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)	cad	5	22,00	44,45	977,90	
39	22/04/2025	AN.IMP.2	Rimozione impianti esistenti di qualsiasi natura (esclusi ... to. Esclusi solo il trasporto e gli oneri di conferimento.	a corpo	5	430,00	38,05	16.361,50	
40	22/04/2025	14.3.14.2	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da es ... per la posa in opera. cassetta da parete fino a 100x100x50	cad	5	80,00	8,53	682,40	
41	22/04/2025	14.3.11.1	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli i ... inita a perfetta regola d'arte.tubazione pieghevole D20mm	m	5	140,00	4,95	693,00	
42	22/04/2025	14.11.1	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categ ... vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.	cad	5	17,40	84,00	1.461,60	
43	22/04/2025	14.3.9.19	Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)	cad	5	15,00	44,45	666,75	
44	22/04/2025	14.3.11.3	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli i ... inita a perfetta regola d'arte.tubazione pieghevole D32mm	m	5	140,00	5,67	793,80	
45	22/04/2025	14.15.1	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.	cad	5	14,00	51,98	727,72	
46	22/04/2025	26.7.1.1	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico per il p	cad	6	1,000	424,36	424,36	
47	22/04/2025	26.7.1.2	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico per ogni	cad	6	2,000	148,89	297,78	
			A RIPORTARE					95.484,53	116.427,27

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISITE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					95.484,53	116.427,27
48	22/04/2025	26.7.2.1	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti						
			cad	6		1,000	539,41	539,41	
49	22/04/2025	26.7.2.2	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti						
			cad	6		2,000	263,95	527,90	
50	22/04/2025	26.3.4	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase						
			cad	6		2,000	35,61	71,22	
51	22/04/2025	26.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono						
			cad	6		5,000	0,95	4,75	
52	22/04/2025	26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti						
			cad	6		5,000	18,95	94,75	
53	22/04/2025	26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino						
			cad	6		5,000	11,51	57,55	
54	22/04/2025	26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede						
			cad	6		3,000	67,15	201,45	
55	22/04/2025	26.3.1.3	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri: cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora						
			cad	6		2,000	84,79	169,58	
56	22/04/2025	26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso						
			cad	6		5,000	61,02	305,10	
	23/04/2025		EMESSO 1° SAL (Importo netto € 77.082,33)						
	23/04/2025		Emesso 1° certificato pagamento lavori per € 61.280,45						61.280,45
			S O M M A N O					€ 97.456,24	€ 177.707,72
			A RIPORTARE					97.456,24	177.707,72

Bisacquino li, 22-04-2025

L'Impresa
Edilzeta SpA
Zaccaria Giorgio Amministratore delegato

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Luigi La Sala)





Oggetto:

CIG:

CUP:

Impresa:

Contratto:

PNNR – M6C1-1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile distinto nel Distretto Sanitario 40, sito nel Comune di Bisacchino (PA) – via Camerano,2

A010814D65

F97H21011550006

EdilZeta SpA , sede legale in via Crocevia Cava Ispica Ciancia n° 19/A – 97105 Modica (RG), Partita IVA 07662361000

Contratto di Appalto integrato n. rep. 37 del 10-10-2023

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA’

L’impresa
Edilzeta SpA
Zaccaria Giorgio Amministratore delegato

.....

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Luigi La Sala)



.....

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	m²	30,44	Con.	m²	19,99	Con.	m²	520,65
Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la			Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o			Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite		
16	53,72	1.635,24	18	41,49	829,39	15	13,76	7.164,14
1°sal	53,72	1.635,24		41,49	829,39		13,76	7.164,14

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	m²	23,38	Con.	cad	41,76	Con.	cad	61,40
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinza			Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in			Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante real		
17	107,46	2.512,41	35	39,00	1.628,64	34	11,40	699,96
1°sal	107,46	2.512,41		39,00	1.628,64		11,40	699,96

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cad	52,86	Con.	m	23,66	Con.	m	29,80
Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia as			Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio asaldato e elettrozincato coi fili dei traversini			Fornitura e collocazione di passerella portacavi a fil saldato e elettrozincato coi fili dei traversini cianfrin		
33	33,00	1.744,38	37	70,00	1.656,20	36	75,00	2.235,00
1°sal	33,00	1.744,38		70,00	1.656,20		75,00	2.235,00

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cad	44,45	Con.	m	4,95	Con.	m	5,67
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata			Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15			Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevol resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15		
38	22,00	977,90	41	140,00	693,00	44	140,00	793,80
43	15,00	666,75						
1°sal	37,00	1.644,65		140,00	693,00		140,00	793,80

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cad	8,53	Con.	cad	84,00	Con.	cad	51,98
Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP			Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a			Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di antintrusione del tipo da incasso reali		
40	80,00	682,40	42	17,40	1.461,60	45	14,00	727,72
1°sal	80,00	682,40		17,40	1.461,60		14,00	727,72

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cad	113,14	Con.	cad	136,06	Con.	cad	228,44
Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore,			Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del			Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazi impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del s		
25	65,00	7.354,10	26	23,00	3.129,38	27	11,00	2.512,84
1°sal	65,00	7.354,10		23,00	3.129,38		11,00	2.512,84

N° Ord. Reg. Con.	Articolo 15.4.8.3 Unita' Misura m	N.El.Pr. Prezzo Un. 11,90	N° Ord. Reg. Con.	Articolo 15.4.8.4 Unita' Misura m	N.El.Pr. Prezzo Un. 16,54	N° Ord. Reg. Con.	Articolo 15.4.9.2 Unita' Misura m	N.El.Pr. Prezzo Un. 13,44
Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in			Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per			Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb),		
20	50,00	595,00	21	70,00	1.157,80	24	57,00	766,08
1°sal	50,00	595,00		70,00	1.157,80		57,00	766,08

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	m	19,26	Con.	m	75,39	Con.	cad	19,62
Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb),			Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in PEAD-PP miscelato con fibre minerali per			Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in otton		
23	110,00	2.118,60	31	50,00	3.769,50	22	14,00	274,68
1°sal	110,00	2.118,60		50,00	3.769,50		14,00	274,68

N° Ord. Reg. Con.	Articolo 21.1.3.1 Unita' Misura m³	N.El.Pr. Prezzo Un. 428,84	N° Ord. Reg. Con.	Articolo 21.1.4 Unita' Misura m² x cm	N.El.Pr. Prezzo Un. 1,02	N° Ord. Reg. Con.	Articolo 21.1.5.1 Unita' Misura m³	N.El.Pr. Prezzo Un. 291,02
Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone			Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli			Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del car		
1	0,64	274,46	2	249,40 514,12	254,39 524,40	5	5,20	1.513,30
1°sal	0,64	274,46		763,52	778,79		5,20	1.513,30

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	m²	11,11	Con.	m² x cm	2,06	Con.	m² x cm	4,07
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili,			Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico			Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materi		
4	4,71	52,33	3	60,10	123,81	6	45,00	183,15
8	542,67	6.029,06	9	2.643,88	5.446,39			
1°sal 547,38			2.703,98			45,00		

N° Ord. Reg. Con.	Articolo 21.1.16 Unita' Misura m²	N.El.Pr. Prezzo Un. 16,09	N° Ord. Reg. Con.	Articolo 21.1.17 Unita' Misura m²	N.El.Pr. Prezzo Un. 4,83	N° Ord. Reg. Con.	Articolo 21.1.18 Unita' Misura m²	N.El.Pr. Prezzo Un. 5,36
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di			Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il			Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a s controsoffitti compreso il carico del mater		
10	40,40	650,04	12	215,45	1.040,62	13	215,45	1.154,81
1°sal	40,40	650,04		215,45	1.040,62		215,45	1.154,81

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cad	22,73	Con.	m	19,59	Con.	cad	84,79
Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di			Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima			Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello		
11	20,00	454,60	19	94,65	1.854,19	55	2,000	169,58
1°sal	20,00	454,60		94,65	1.854,19		2,000	169,58

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cad	61,02	Con.	cad	35,61	Con.	cad	67,15
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,			Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione			Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e		
56	5,000	305,10	50	2,000	71,22	54	3,000	201,45
1°sal	5,000	305,10		2,000	71,22		3,000	201,45

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cad	11,51	Con.	cad	18,95	Con.	cad	0,95
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con			Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici,			Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal dator		
53	5,000	57,55	52	5,000	94,75	51	5,000	4,75
1°sal	5,000	57,55		5,000	94,75		5,000	4,75

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cad	424,36	Con.	cad	148,89	Con.	cad	539,41
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico			Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di			Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,		
46	1,000	424,36	47	2,000	297,78	48	1,000	539,41
1°sal	1,000	424,36		2,000	297,78		1,000	539,41

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	cad	263,95	Con.	cad	9,65	Con.	cad	16,03
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,			Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e			Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati		
49	2,000	527,90	30	45,00	434,25	29	60,00	961,80
1°sal	2,000	527,90		45,00	434,25		60,00	961,80

N° Ord. Reg. Con.	Articolo 015220C Unita' Misura cad	N.El.Pr. Prezzo Un. 24,58	N° Ord. Reg. Con.	Articolo AN.ED.2 Unita' Misura cadauno	N.El.Pr. Prezzo Un. 1.278,84	N° Ord. Reg. Con.	Articolo AN.IMP.2 Unita' Misura a corpo	N.El.Pr. Prezzo Un. 38,05
Staffaggio costituito da profilato 41 x 41 mm sospeso mediante barra filettate comprensivo di dadi e rondelle per il			Trasformazione porta esistente in porta adatta al passaggio disabili: inclusa dismissione porta esistente, fornitura			Rimozione impianti esistenti di qualsiasi natura (esclusi solo quelli idrici di adduzione/distribuzione trattati separa		
28	70,00	1.720,60	14	4,80	6.138,43	39	430,00	16.361,50
1°sal	70,00	1.720,60		4,80	6.138,43		430,00	16.361,50

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	a corpo	693,75	Con.			Con.		
Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO di protezione e comando realizzato secondo norme CEI EN								
32	2,60	1.803,75						
1°sal	2,60	1.803,75						

L'impresa
Edilzeta SpA
Zaccaria Giorgio Amministratore delegato

.....

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Luigi La Sala)



.....



Oggetto: PNNR – M6C1-1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile distinto nel Distretto Sanitario 40, sito nel Comune di Bisacquino (PA) – via Camerano,2

CIG: A010814D65

CUP: F97H21011550006

Impresa: EdilZeta SpA , sede legale in via Crocevia Cava Ispica Ciancia n° 19/A – 97105 Modica (RG), Partita IVA 07662361000



Contratto: Contratto di Appalto integrato n. rep. 37 del 10-10-2023

QUADRO CONFRONTO CONTABILITA' N°1

L'impresa
Edilzeta SpA
Zaccaria Giorgio Amministratore delegato

.....

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Luigi La Sala)

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità' (b)	Importo (c)	Quantità' (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
1	1.1.6.1	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per la ... di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	m³	12,24	162,00	1.982,88	=====	=====	=====	1.982,88
2	1.3.6	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simi ... o a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.	m³	36,15	36,00	1.301,40	=====	=====	=====	1.301,40
3	1.2.3	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ... trasporto nell'ambito del cantiere. - per ogni m³ di scavo	m³	6,19	162,00	1.002,78	=====	=====	=====	1.002,78
4	21.1.5.1	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli e ... o per riposarle una volta completata l'opera di ripristino	m³	291,02	17,94	5.220,90	5,20	1.513,30	=====	3.707,60
5	21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m² x cm	1,02	1.297,22	1.323,16	763,52	778,79	=====	544,37
6	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	11,11	517,80	5.752,76	547,38	6.081,39	328,63	=====
7	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gre ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m² x cm	2,06	1.111,75	2.290,21	2.703,98	5.570,20	3.279,99	=====
8	21.1.3.1	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, comp ... eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico	m³	428,84	11,00	4.717,24	0,64	274,46	=====	4.442,78
9	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in ... el cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	m³	38,71	793,82	30.728,77	=====	=====	=====	30.728,77
10	1.7.18	Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di miniere ... uanto sopra, sia manualmente che meccanicamente.	m³	7,42	162,00	1.202,04	=====	=====	=====	1.202,04
11	1.5.3	Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono ... arico dell'impresa.- per ogni m² di superficie compattata	m²	1,10	36,00	39,60	=====	=====	=====	39,60
12	26.1.20	Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta ... frazione di esso. - per ogni m² di proiezione orizzontale	m²	63,33	94,50	5.984,69	=====	=====	=====	5.984,69
13	3.2.2	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato ... per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.								
		A RIPORTARE				61.546,43		14.218,14	3.608,62	50.936,91

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				61.546,43		14.218,14	3.608,62	50.936,91
			m²	46,02	110,00	5.062,20	=====	=====	=====	5.062,20
14	3.1.3.3	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato ... armatura. per opere in fondazione per lavori edili C32/40	m³	210,74	38,40	8.092,42	=====	=====	=====	8.092,42
15	3.2.1.1	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B4 ... materiali. per strutture in calcestruzzo armato intelaiate	kg	2,90	507,17	1.470,79	=====	=====	=====	1.470,79
16	22CL.PR.R.5100.20.A	INGHISAGGI, ANCORAGGI ED INIEZIONI STRUTTURALI Inghisaggi ...Per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm	cad	20,10	120,00	2.412,00	=====	=====	=====	2.412,00
17	STR.6	Rinforzo a taglio di travi in c.a. con placcaggio ad ... effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni.	m²	200,30	12,88	2.579,86	=====	=====	=====	2.579,86
18	21.3.22	Preparazione per il risanamento tramite ricostituzione ... ra della superficie d'intervento. per ogni m² d'intervento	m²	29,22	97,00	2.834,34	=====	=====	=====	2.834,34
19	21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ... m. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore	m²	105,42	261,80	27.598,96	=====	=====	=====	27.598,96
20	21.3.3	Sigillatura di lesioni non passanti in strutture di cemento ... arti scoperte. - per ogni cm di lesione x 1 cm di spessore	cm	1,77	6.000,00	10.620,00	=====	=====	=====	10.620,00
21	2.1.16	Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di ... arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.	m²	107,39	51,27	5.505,89	=====	=====	=====	5.505,89
22	9.1.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo ... stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m²	26,74	111,27	2.975,36	=====	=====	=====	2.975,36
23	9.1.9.1	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate ... a d'arte. nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore	m²	26,65	111,27	2.965,35	=====	=====	=====	2.965,35
24	23.6.13	Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, ... re per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	m²	12,39	518,11	6.419,39	=====	=====	=====	6.419,39
25	6.1.4.2	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazione ... in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	m²/cm	2,50	450,00	1.125,00	=====	=====	=====	1.125,00
		A RIPORTARE				141.207,99		14.218,14	3.608,62	130.598,47

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				141.207,99		14.218,14	3.608,62	130.598,47
26	6.1.1.2	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, cos ... stanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano	m³	37,74	4,50	169,83	=====	=====	=====	169,83
27	6.1.18.2	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (Bin ... e in ambito urbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore	m²xcm	4,90	150,00	735,00	=====	=====	=====	735,00
28	6.1.14.1	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per ... ambito extraurbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore	m²xcm	4,36	120,00	523,20	=====	=====	=====	523,20
29	3.1.1.2	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15	m³	165,45	1,77	292,85	=====	=====	=====	292,85
30	5.1.10.2	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d'arte.collocato all'esterno degli edifici	m²	15,38	7,35	113,04	=====	=====	=====	113,04
31	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosalda ... e dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.	kg	3,45	236,60	816,27	=====	=====	=====	816,27
32	6.2.10.1	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame ... o da compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm	m	84,69	6,00	508,14	=====	=====	=====	508,14
33	6.2.2.2	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, co ... avoro finito a perfetta regola d'arte. dimensione 25x25 cm	m²	39,95	4,20	167,79	=====	=====	=====	167,79
34	6.2.16	Fornitura e collocazione di "basole" in pietra quarzarenì ... a parte, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	m²	178,33	3,75	668,74	=====	=====	=====	668,74
35	3.1.2.9	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo arm ... armatura. per opere in elevazione per lavori edili C25/30	m³	200,42	1,23	246,52	=====	=====	=====	246,52
36	5.1.10.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d'arte.collocato all'interno degli edifici	m²	19,99	382,25	7.641,17	41,49	829,39	=====	6.811,78
37	5.1.51	Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc.	m²	22,77	130,41	2.969,44	=====	=====	=====	2.969,44
38	5.1.55	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cl ... la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte.	m²	65,21	130,41	8.504,04	=====	=====	=====	8.504,04
		A RIPORTARE				164.564,02		15.047,53	3.608,62	153.125,11

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità' (b)	Importo (c)	Quantità' (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				164.564,02		15.047,53	3.608,62	153.125,11
39	5.2.5.2	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali ... cumentate dalla D.L. per piastrelle 30x30 cm s = 8,5 mm	m²	54,87	295,61	16.220,12	=====	=====	=====	16.220,12
40	2.2.1.1	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a ... l lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm	m²	30,44	61,89	1.883,93	53,72	1.635,24	=====	248,69
41	9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m²	23,38	198,82	4.648,41	107,46	2.512,41	=====	2.136,00
42	5.1.61	Fornitura e posa in opera, con saldatura a caldo dei giun ... tata secondo le norme del produttore, da quotarsi a parte.	m²	42,17	280,18	11.815,19	=====	=====	=====	11.815,19
43	5.2.1	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	m²	53,31	206,45	11.005,85	=====	=====	=====	11.005,85
44	11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di ... ore per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	m²	5,89	1.293,88	7.620,96	=====	=====	=====	7.620,96
45	1.1.6.4	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per la ... riscontrata variazione delle classi di resistenza	m³	48,48	3,59	174,04	=====	=====	=====	174,04
46	21.1.7	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	19,44	13,84	269,05	=====	=====	=====	269,05
47	21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	m²	16,09	96,80	1.557,51	40,40	650,04	=====	907,47
48	21.1.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscalda ... rto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	cad	22,73	25,00	568,25	20,00	454,60	=====	113,65
49	21.1.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	4,83	214,20	1.034,59	215,45	1.040,62	6,03	=====
50	21.1.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sos ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	5,36	214,20	1.148,11	215,45	1.154,81	6,70	=====
51	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qua ... sul cassone di raccolta,				222.510,03		22.495,25	3.621,35	203.636,13
		A RIPORTARE								

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				222.510,03		22.495,25	3.621,35	203.636,13
		escluso il trasporto a rifiuto.	m² x cm	4,07	50,00	203,50	45,00	183,15	=====	20,35
52	21.1.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	3,36	60,00	201,60	=====	=====	=====	201,60
53	21.1.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	m²	8,04	92,34	742,41	=====	=====	=====	742,41
54	2.2.7	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 14 ... entuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.	m²	82,17	80,31	6.599,07	=====	=====	=====	6.599,07
55	AN.ED.1	Sovrapprezzo alle voci relative a tramezzature in cartongesso per l'utilizzo di pannello adatto ad ambienti umidi.	m²	15,00	80,31	1.204,65	=====	=====	=====	1.204,65
56	5.2.11	Formazione della sguscia e del battiscopa di h. 10 cm da ... al pavimento con cordolo a caldo, incluso materiali.	m	26,46	134,91	3.569,72	=====	=====	=====	3.569,72
57	5.2.4.2	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ...umentate dalla D.L.battiscopa a sguscia 15x20 cm s = 8 mm	m	24,77	269,70	6.680,47	=====	=====	=====	6.680,47
58	9.1.4	Strato di finitura per interni su superfici già i ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m²	12,62	160,62	2.027,02	=====	=====	=====	2.027,02
59	11.1.3	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa cos ... ore per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	m²	6,77	425,45	2.880,30	=====	=====	=====	2.880,30
60	AN.ED.3	Controsoffitto con pannelli in gesso rivestito, rispondenti ... itto; pannelli a superficie verniciata. Struttura inclusa.	mq	48,54	421,00	20.435,34	=====	=====	=====	20.435,34
61	8.3.9	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due pa ... entemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.	m²	520,65	56,98	29.666,64	13,76	7.164,14	=====	22.502,50
62	AN.ED.2	Trasformazione porta esistente in porta adatta al passaggio ... e i lavori finiti a regola d'arte. Allargamento max 20 cm.	cadauno	1.278,84	17,00	21.740,28	4,80	6.138,43	=====	15.601,85
63	8.2.7.2	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni ... W/(m²/K) con vetro camere 4-6-4 alta efficienza con argon	m²	563,84	53,90	30.390,98	=====	=====	=====	30.390,98
		A RIPORTARE				348.852,01		35.980,97	3.621,35	316.492,39

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità' (b)	Importo (c)	Quantità' (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				348.852,01		35.980,97	3.621,35	316.492,39
64		AN.INF.1 Riduzione prezzo infissi esterni rispetto al prezzo compl ... a prezziario regionale per l'eliminazione degli avvolgibili	m²	6,33	-53,90	-341,19	=====	=====	341,19	=====
65		AN.INF.2 Incremento 10 % prezzo infissi rispetto alle voci di prezziario regionale per la fornitura di colori scuri non standard	m²	56,38	146,41	8.254,60	=====	=====	=====	8.254,60
66		8.4.5 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.1 ... e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.	m²	67,05	53,90	3.614,00	=====	=====	=====	3.614,00
67		AN.ED.4 Nell'ambito della posa dei nuovi infissi esterni, smontag Quantità conteggiata due volte per superfici superiori.	cadauno	151,43	10,00	1.514,30	=====	=====	=====	1.514,30
68		AN.ED.7 MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra ... i costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta.	cad.	200,55	3,00	601,65	=====	=====	=====	601,65
69		3.1.4.1 Conglomerato cementizio per strutture in calces ... armatura, per opere in fondazione per lavori edili C35/45	m³	229,60	7,18	1.648,53	=====	=====	=====	1.648,53
70		7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e ... rre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	kg	3,02	993,60	3.000,67	=====	=====	=====	3.000,67
71		7.1.2 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni p ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	kg	4,00	993,60	3.974,40	=====	=====	=====	3.974,40
72		3.2.5 Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1.2 per zincatura e ... aldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso.	kg	1,58	993,60	1.569,89	=====	=====	=====	1.569,89
73		11.3.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	m²	22,19	124,20	2.756,00	=====	=====	=====	2.756,00
74		AN.ED.8 Fornitura e installazione di segnaletica con sistema di o ... ayfinding), per identificazione percorsi e spazi sanitari.	a corpo	872,95	1,00	872,95	=====	=====	=====	872,95
75		AN.ED.5 Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con pro ... e mutuata da prezziario DEI impianti II sem. 2022 (035241K)	cadauno	153,15	12,00	1.837,80	=====	=====	=====	1.837,80
76		15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in p ... l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.								
		A RIPORTARE				378.155,61		35.980,97	3.962,54	346.137,18

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità' (b)	Importo (c)	Quantità' (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				378.155,61		35.980,97	3.962,54	346.137,18
			cad	367,21	10,00	3.672,10	=====	=====	=====	3.672,10
77		AN.ED.10 Fornitura e posa in opera di comodo a leva lunga, per rub ... ltro necessario per il montaggio a perfetta regola d'arte.								
			cadauno	38,00	3,00	114,00	=====	=====	=====	114,00
78		15.1.6 Fornitura e collocazione di bidet in porcellana ve ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.								
			cad	281,81	4,00	1.127,24	=====	=====	=====	1.127,24
79		15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana v ... dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.								
			cad	359,78	7,00	2.518,46	=====	=====	=====	2.518,46
80		AN.ED.9 Fornitura e collocazione di piatto per doccia filo pavime ... nte a perfetta regola d'arte.delle dimensioni di 90x90 cm								
			cad	991,14	2,00	1.982,28	=====	=====	=====	1.982,28
81		15.3.4 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabil ... l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.								
			cad	2.149,67	5,00	10.748,35	=====	=====	=====	10.748,35
82		15.3.2 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monobloc ... e per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.								
			cad	2.327,83	5,00	11.639,15	=====	=====	=====	11.639,15
83		15.3.6 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disa ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.								
			cad	524,38	5,00	2.621,90	=====	=====	=====	2.621,90
84		15.3.5 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza riba ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.								
			cad	450,63	5,00	2.253,15	=====	=====	=====	2.253,15
85		15.3.7 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disa ... l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.								
			cad	317,88	5,00	1.589,40	=====	=====	=====	1.589,40
86		15.3.8 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tu ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.								
			cad	140,88	5,00	704,40	=====	=====	=====	704,40
87		10.1.3.1 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qu ... a a perfetta regola d'arte.botticino, travertino e simili								
			m³	154,98	13,84	2.144,92	=====	=====	=====	2.144,92
88		AN.ED.6 Nell'ambito della posa dei nuovi infissi esterni, smontag Quantità conteggiata due volte per superfici superiori.								
			cadauno	173,99	31,00	5.393,69	=====	=====	=====	5.393,69
89		8.5.2.2 Fornitura e collocazione di tende alla A RIPORTARE				424.664,65		35.980,97	3.962,54	392.646,22

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				424.664,65		35.980,97	3.962,54	392.646,22
		veneziana nei ... ta a regola d'arte. con lamelle in alluminio preverniciato	m²	53,10	53,90	2.862,09	=====	=====	=====	2.862,09
90		035003B Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerazione assorbita 5,47 kW; fino a 33 unità interne collegabili	cad	9.614,83	2,00	19.229,66	=====	=====	=====	19.229,66
91		035005A Giunto di derivazione posto in opera per sistemi di condotti in poliuretano a cellule chiuse: per sistema a pompa di calore	cad	136,50	18,00	2.457,00	=====	=====	=====	2.457,00
92		035007 Pannello di controllo locale, per l'impostazione e la visualizzazione dei parametri operativi Bluetooth tramite applicazione su smartphone	cad	184,80	16,00	2.956,80	=====	=====	=====	2.956,80
93		AN.CLIMA 2 Cronotermostato ambiente digitale con modulo GSM integrato ... porzionale, alimentazione 230V, grado di protezione IP 30	cadauno	701,29	2,00	1.402,58	=====	=====	=====	1.402,58
94		A04.5.65 Collegamento elettrico degli elementi in campo di regolazione ... utilizzato per ogni punto di regolazione e controllo collegato	cad	83,58	47,00	3.928,26	=====	=====	=====	3.928,26
95		025093D Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza ... derivazione e collettori di distribuzione): 15,88 x 1,0 mm	m	17,84	40,00	713,60	=====	=====	=====	713,60
96		025093F Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza ... derivazione e collettori di distribuzione): 22,22 x 1,0 mm	m	25,68	82,00	2.105,76	=====	=====	=====	2.105,76
97		025093G Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza ... derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 1,0 mm	m	10,51	90,00	945,90	=====	=====	=====	945,90
98		025093H Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza ... derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 1,0 mm	m	12,50	96,00	1.200,00	=====	=====	=====	1.200,00
99		025093I Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza ... derivazione e collettori di distribuzione): 12,70 x 1,0 mm	m	15,90	110,00	1.749,00	=====	=====	=====	1.749,00
100		15.4.8.3 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene ... rivestiti dalle norme UNI EN 10221, per diametro DN 25x18 mm	m	11,90	80,00	952,00	50,00	595,00	=====	357,00
101		15.4.8.4 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene ... rivestiti dalle norme UNI EN 10221, per diametro DN 32x23.2 mm								
		A RIPORTARE				465.167,30		36.575,97	3.962,54	432.553,87

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità' (b)	Importo (c)	Quantità' (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				465.167,30		36.575,97	3.962,54	432.553,87
			m	16,54	100,00	1.654,00	70,00	1.157,80	=====	496,20
102	21.10.1.2	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubaz ... d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in tufo	m	19,59	290,00	5.681,10	94,65	1.854,19	=====	3.826,91
103	035015C	Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso sp ... 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 33/31/27 dBA	cad	1.176,80	3,00	3.530,40	=====	=====	=====	3.530,40
104	035015D	Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso sp ... 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 34/32/28 dBA	cad	1.247,74	3,00	3.743,22	=====	=====	=====	3.743,22
105	035015E	Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso sp ... 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 35/33/29 dBA	cad	1.370,49	2,00	2.740,98	=====	=====	=====	2.740,98
106	035017A	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione ... ra 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA	cad	913,29	4,00	3.653,16	=====	=====	=====	3.653,16
107	035017B	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione ... ra 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA	cad	926,80	6,00	5.560,80	=====	=====	=====	5.560,80
108	035017C	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione ... ra 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 37/29 dBA	cad	956,08	1,00	956,08	=====	=====	=====	956,08
109	035240H	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile comp ... ola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 600 x 160 mm	cad	129,69	6,00	778,14	=====	=====	=====	778,14
110	035187B	Condotta per la termoventilazione e il condizionamento de ... spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron	mq	61,48	180,00	11.066,40	=====	=====	=====	11.066,40
111	035242D	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alett ... murarie, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 500 mm	cad	130,36	12,00	1.564,32	=====	=====	=====	1.564,32
112	035175C	Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincat ... sporto: al mq: spessore lamiera 10/10, Ø da 760 a 1.200 mm	mq	52,37	35,00	1.832,95	=====	=====	=====	1.832,95
113	3.8.2	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... le barre di armatura. -per opere in fondazione con C12/15	m³	147,98	10,00	1.479,80	=====	=====	=====	1.479,80
114	15.2.3.8	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in A RIPORTARE				509.408,65		39.587,96	3.962,54	473.783,23

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				509.408,65		39.587,96	3.962,54	473.783,23
		polietilene, escluso eventuale basamento, per capienza di 2.000 l	cad	900,18	2,00	1.800,36	=====	=====	=====	1.800,36
115	15.4.17.2	Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazi ... nzione) avente: portata 1-3 m3/h - prevalenza 42÷25 m c.a.	cad	3.034,29	1,00	3.034,29	=====	=====	=====	3.034,29
116	015091B	Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzio ... senza serpentino di integrazione, della capacità di: 270 l	cad	2.986,28	1,00	2.986,28	=====	=====	=====	2.986,28
117	15.4.19.1	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante ... per la posa a regola d'arte.per valvola da 1/2" di diametro	cad	15,79	65,00	1.026,35	=====	=====	=====	1.026,35
118	15.4.19.2	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante ... per la posa a regola d'arte.per valvola da 1/2" di diametro	cad	19,62	22,00	431,64	14,00	274,68	=====	156,96
119	15.4.19.3	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante ... per la posa a regola d'arte.per valvola da 1" di diametro	cad	27,04	16,00	432,64	=====	=====	=====	432,64
120	15.4.19.4	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante ... er la posa a regola d'arte. per valvola da 1/4" di diametro	cad	38,87	6,00	233,22	=====	=====	=====	233,22
121	15.4.19.5	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante ... er la posa a regola d'arte. per valvola da 1/2" di diametro	cad	53,04	4,00	212,16	=====	=====	=====	212,16
122	15.4.20.1	Fornitura e collocazione di valvola di sicurezza pr ... te a perfetta regola d'arte.per valvola da 1/2" di diametro	cad	186,98	1,00	186,98	=====	=====	=====	186,98
123	15.4.22.3	Fornitura e collocazione di vaso d'espansione chiuso sald ... ionante a perfetta regola d'arte. per capacità fino a 80 l	cad	337,88	1,00	337,88	=====	=====	=====	337,88
124	025134C	Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla ... ciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 25 mm	cad	44,93	5,00	224,65	=====	=====	=====	224,65
125	025134E	Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla ... ciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 40 mm	cad	70,53	1,00	70,53	=====	=====	=====	70,53
126	015042D	Filtro autopulente filettato semiautomatico, conforme al ... io 2 ÷ 10 bar: portata massima 22,0 mc/h, attacchi Ø 1"1/2	cad	1.141,54	1,00	1.141,54	=====	=====	=====	1.141,54
		A RIPORTARE				521.527,17		39.862,64	3.962,54	485.627,07

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				521.527,17		39.862,64	3.962,54	485.627,07
127	15.4.6.1	Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN ... ta regola d'arte. per tubi correnti in vista o in cunicolo	kg	12,31	249,00	3.065,19	=====	=====	=====	3.065,19
128	15.4.9.3	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... pleta a perfetta regola d'arte. per diametro DN 26x20 mm	m	19,26	190,00	3.659,40	110,00	2.118,60	=====	1.540,80
129	15.4.9.2	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistr ... pleta a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm	m	13,44	57,00	766,08	57,00	766,08	=====	=====
130	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ... o d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm	cad	113,14	65,00	7.354,10	65,00	7.354,10	=====	=====
131	15.4.3.1	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... norma UNI EN 12056-1/5.per punto di scarico acque bianche	cad	136,06	27,00	3.673,62	23,00	3.129,38	=====	544,24
132	15.4.3.2	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... la norma UNI EN 12056-1/5.per punto di scarico acque nere	cad	228,44	11,00	2.512,84	11,00	2.512,84	=====	=====
133	015220C	Staffaggio costituito da profilato 41 x 41 mm sospeso med ... ofilato lunghezza 1000 mm e barre filettate del tipo: M 10	cad	24,58	80,00	1.966,40	70,00	1.720,60	=====	245,80
134	025099B	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di ... queo micron >= 7.000:spessore mm 19: Ø esterno tubo 28 mm	m	26,85	40,00	1.074,00	=====	=====	=====	1.074,00
135	035209A	Condotta flessibile in alluminio triplo strato ricoperto ... di giunzione e di eventuale staffaggio: Ø nominale 102 mm	m	15,14	75,00	1.135,50	=====	=====	=====	1.135,50
136	035183A	Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati ... ppia a soffitto per dimensione lato maggiore fino a 750 mm	cad	16,03	70,00	1.122,10	60,00	961,80	=====	160,30
137	035178A	Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati i ... escluso il trasporto: tipo A, sospensione unica a soffitto	cad	9,65	50,00	482,50	45,00	434,25	=====	48,25
138	035256A	Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del Ø di: 100 mm	cad	43,28	15,00	649,20	=====	=====	=====	649,20
139	015194A	Sifone da pavimento in polietilene, con imbuto d'entrata ... inossidabile: con tre entrate Ø 50 mm, con scarico Ø 63 mm								
		A RIPORTARE				548.988,10		58.860,29	3.962,54	494.090,35

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità' (b)	Importo (c)	Quantità' (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				548.988,10		58.860,29	3.962,54	494.090,35
			cad	92,93	10,00	929,30	=====	=====	=====	929,30
140	15.4.16.3	Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventil ... nzionante a perfetta regola d'arte. per diametro DN 110 mm	m	75,39	50,00	3.769,50	50,00	3.769,50	=====	=====
141	035316D	Recuperatore di calore centralizzato installato a parete ... sensibile, delle seguenti portate nominali: 300 ÷ 350 mc/h	cad	4.667,91	1,00	4.667,91	=====	=====	=====	4.667,91
142	035316F	Recuperatore di calore centralizzato installato a parete ... alore sensibile, delle seguenti portate nominali: 600 mc/h	cad	6.759,69	3,00	20.279,07	=====	=====	=====	20.279,07
143	035240A	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile comp ... ola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 200 x 100 mm	cad	69,16	8,00	553,28	=====	=====	=====	553,28
144	035240E	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile comp ... ola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 300 x 160 mm	cad	81,81	2,00	163,62	=====	=====	=====	163,62
145	035242A	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alett ... murarie, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 200 mm	cad	100,68	1,00	100,68	=====	=====	=====	100,68
146	035243A	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alett ... murarie, delle dimensioni di: altezza 300 mm: base 200 mm	cad	113,03	8,00	904,24	=====	=====	=====	904,24
147	035295A	Serranda di taratura rettangolare, classe 2 secondo EN 17 ... tenziale, delle dimensioni di: altezza 210 mm: base 300 mm	cad	244,34	12,00	2.932,08	=====	=====	=====	2.932,08
148	035241A	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con pro ... murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm	cad	91,22	28,00	2.554,16	=====	=====	=====	2.554,16
149	055001D	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigen ... entuale supporto da pagare a parte: 6 kg, classe 55A-233BC	cad	107,65	8,00	861,20	=====	=====	=====	861,20
150	055002A	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la ... uso eventuale supporto da pagare a parte: 2 kg, classe 55B	cad	126,57	1,00	126,57	=====	=====	=====	126,57
151	AN.IM.03	Fornitura e posa di nodo equipotenziale per locali di gru ... e vigenti. Prezzo di applicazione per singola connessione.	cadauno	140,48	24,00	3.371,52	=====	=====	=====	3.371,52
		A RIPORTARE				590.201,23		62.629,79	3.962,54	531.533,98

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				590.201,23		62.629,79	3.962,54	531.533,98
152		NP.IE.01 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO di protezio ... to a perfetta regola d'arte. QUADRO ELETTRICO GENERALE Q1	a corpo	6.785,46	1,00	6.785,46	=====	=====	=====	6.785,46
153		NP.IE.02 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO di protezio ... a perfetta regola d'arte. QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA Q2	a corpo	4.841,73	1,00	4.841,73	=====	=====	=====	4.841,73
154		NP.IE.03 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO di protezio ... oro finito a perfetta regola d'arte. QUADRO ELETTRICO CDZ	a corpo	3.355,77	1,00	3.355,77	=====	=====	=====	3.355,77
155		NP.IE.04 Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO di protezio ... ito a perfetta regola d'arte. CENTRALINO TIPO AMBULATORIO	a corpo	693,75	14,00	9.712,50	2,60	1.803,75	=====	7.908,75
156		14.2.1.2 Realizzazione di derivazione per punto Forza ... a al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm²	cad	52,86	80,00	4.228,80	33,00	1.744,38	=====	2.484,42
157		14.2.3.2 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cu ... o principale. presa 2P+t 10/16A - Universale - 2 moduli	cad	17,20	142,00	2.442,40	=====	=====	=====	2.442,40
158		14.1.3.5 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l ... li tipo H07Z1-K fino all'altro comando deviato o invertito	cad	61,40	50,00	3.070,00	11,40	699,96	=====	2.370,04
159		14.1.2.2 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K	cad	41,76	189,00	7.892,64	39,00	1.628,64	=====	6.264,00
160		14.3.6.2 Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d ... finito a regola d'arte.passerella a filo L=200mm H=50mm	m	29,80	80,00	2.384,00	75,00	2.235,00	=====	149,00
161		14.3.6.1 Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d ... finito a regola d'arte.passerella a filo L=100mm H=50mm	m	23,66	80,00	1.892,80	70,00	1.656,20	=====	236,60
162		14.3.9.19 Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... ne per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)	cad	44,45	37,00	1.644,65	37,00	1.644,65	=====	=====
163		14.13.3 Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo ... Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).	m	1,60	120,00	192,00	=====	=====	=====	192,00
		A RIPORTARE				638.643,98		74.042,37	3.962,54	568.564,15

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità' (b)	Importo (c)	Quantità' (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				638.643,98		74.042,37	3.962,54	568.564,15
164	14.13.1	Realizzazione di derivazione per punto televisivo, ... vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.	cad	72,36	17,00	1.230,12	=====	=====	=====	1.230,12
165	AN.IMP.2	Rimozione impianti esistenti di qualsiasi natura (esclusi ... to. Esclusi solo il trasporto e gli oneri di conferimento.	a corpo	38,05	498,00	18.948,90	430,00	16.361,50	=====	2.587,40
166	14.3.14.2	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da es ... per la posa in opera.cassetta da parete fino a 100x100x50	cad	8,53	80,00	682,40	80,00	682,40	=====	=====
167	14.3.12.2	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigid ... mm Compresa incidenza pezzi speciali (curve, raccordi ecc)	m	6,28	150,00	942,00	=====	=====	=====	942,00
168	14.3.11.1	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli i ... inita a perfetta regola d'arte.tubazione pieghevole D20mm	m	4,95	150,00	742,50	140,00	693,00	=====	49,50
169	14.4.6.19	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da acco ... ti elettrici. blocco diff. 4P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA	cad	126,03	1,00	126,03	=====	=====	=====	126,03
170	14.4.8.6	Fornitura e posa in opera all'interno di qua ... on Sganc. magnetotermico - Icu=16 kA - 4P - da 80 a 100 A	cad	509,59	1,00	509,59	=====	=====	=====	509,59
171	14.3.18.4	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero.cavo FG16(o)M16 sez. 1x35mm²	m	12,69	60,00	761,40	=====	=====	=====	761,40
172	14.3.18.2	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero.cavo FG16(o)M16 sez. 1x16mm²	m	7,23	40,00	289,20	=====	=====	=====	289,20
173	14.3.18.50	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... gni altro onere e magistero.cavo FG16(o)M16 sez. 5x16mm²	m	30,87	40,00	1.234,80	=====	=====	=====	1.234,80
174	14.3.18.23	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero.cavo FG16(o)M16 sez. 3x4mm²	m	6,55	450,00	2.947,50	=====	=====	=====	2.947,50
175	14.3.18.24	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero.cavo FG16(o)M16 sez. 3x6mm²	m	8,40	250,00	2.100,00	=====	=====	=====	2.100,00
176	14.3.18.22	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ni altro onere e magistero.cavo FG16(o)M16 sez. 3x2,5mm²								
		A RIPORTARE				669.158,42		91.779,27	3.962,54	581.341,69

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità' (b)	Importo (c)	Quantità' (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				669.158,42		91.779,27	3.962,54	581.341,69
			m	4,91	300,00	1.473,00	=====	=====	=====	1.473,00
177		14.3.18.21 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ni altro onere e magistero.cavo FG16(o)M16 sez. 3x1,5mm²	m	3,75	100,00	375,00	=====	=====	=====	375,00
178		14.3.18.48 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero.cavo FG16(o)M16 sez. 5x6mm²	m	13,59	20,00	271,80	=====	=====	=====	271,80
179		14.3.16.1 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canale ... altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x1,5mm²	m	1,15	500,00	575,00	=====	=====	=====	575,00
180		14.3.16.2 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canale ... altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm²	m	1,81	1.000,00	1.810,00	=====	=====	=====	1.810,00
181		14.3.16.3 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canale ... altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm²	m	2,54	1.000,00	2.540,00	=====	=====	=====	2.540,00
182		14.8.3.6 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da in ... - Flusso luminoso minimo 4000 lumen. Driver DALI o DALI2	cad	142,99	115,00	16.443,85	=====	=====	=====	16.443,85
183		14.8.11.4 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazion ... lusso Luminoso equivalente FL.8W - aut. 1h - Autodiagnosi	cad	166,04	52,00	8.634,08	=====	=====	=====	8.634,08
184		14.8.12.4 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazion ... noso equivalente FL.8W (SA) - aut. 1h - Autodiagnosi	cad	258,04	12,00	3.096,48	=====	=====	=====	3.096,48
185		14.8.4.1 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna co ... 0mm Flusso luminoso da 1500lm a 3400lm. Driver Elettronico	cad	99,47	24,00	2.387,28	=====	=====	=====	2.387,28
186		14.11.4.5 Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutt ... erfetta regola d'arte.armadio Rack a pavimento fino a 42U	cad	2.112,32	2,00	4.224,64	=====	=====	=====	4.224,64
187		14.11.1 Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categ ... vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.	cad	84,00	40,00	3.360,00	17,40	1.461,60	=====	1.898,40
188		14.11.6.2 Fornitura e posa in opera di cavo dati con conduttori a 24 ... funzionante a perfetta regola d'arte. cavo UTP Cat. 6 LSZH	m	1,96	1.000,00	1.960,00	=====	=====	=====	1.960,00
		A RIPORTARE				716.309,55		93.240,87	3.962,54	627.031,22

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità' (b)	Importo (c)	Quantità' (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				716.309,55		93.240,87	3.962,54	627.031,22
189	14.11.3	Fornitura e posa in opera di ulteriore presa dati RJ45 Ut ... rcuito nel punto già definito alle voci 14.11.1 o 14.11.2.	cad	39,97	15,00	599,55	=====	=====	=====	599,55
190	14.11.5	Fornitura e posa in opera all'interno dei armadi di cui a ... coppie, completo di targhette identificative dei circuiti.	cad	297,89	4,00	1.191,56	=====	=====	=====	1.191,56
191	14.12.1.1	Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto ci ... menti verso l'elettroserratura.citofono fino a 8 pulsanti	cad	726,15	2,00	1.452,30	=====	=====	=====	1.452,30
192	14.12.2.1	Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o v ... i allacci e della programmazione. posto interno citofonico	cad	114,29	2,00	228,58	=====	=====	=====	228,58
193	14.14.1.1	Fornitura e posa in opera di telecamera IP con capacità d ... ola d'arte. Tipo Bullet o Dome con ottica fissa fino a 6mm	cad	390,24	6,00	2.341,44	=====	=====	=====	2.341,44
194	14.14.2.1	Fornitura e posa in opera e installazione e configurazi ... fetta regola d'arte. NVR 16 canali con storage fino a 8 HD	cad	515,53	1,00	515,53	=====	=====	=====	515,53
195	14.14.4.1	Fornitura, installazione e configurazione di software di ... ra da gestire. Licenza per telecamera fino a 50 telecamere	cad	115,48	1,00	115,48	=====	=====	=====	115,48
196	14.3.11.3	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli i ... inita a perfetta regola d'arte.tubazione pieghevole D32mm	m	5,67	150,00	850,50	140,00	793,80	=====	56,70
197	14.15.1	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.	cad	51,98	14,00	727,72	14,00	727,72	=====	=====
198	14.15.3.1	Fornitura e collocazione di centrale di rivelazione intru ... 'arte. Centrale antintrusione 8 zone espandibile fino a 32	cad	912,25	1,00	912,25	=====	=====	=====	912,25
199	14.15.4.1	Fornitura e collocazione di rivelatore infrarosso p ... e infrarosso passivo in contenitore esterno - portata 12 m	cad	82,84	14,00	1.159,76	=====	=====	=====	1.159,76
200	14.15.9.1	Fornitura e collocazione di sirena elettronica da esterno ... a d'arte. sirena elettronica del tipo a batteria 12 V/2 Ah	cad	263,08	2,00	526,16	=====	=====	=====	526,16
201	14.15.10	Fornitura e collocazione di tastiera con display a crista ... ssario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.								
		A RIPORTARE				726.930,38		94.762,39	3.962,54	636.130,53

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				726.930,38		94.762,39	3.962,54	636.130,53
202	14.15.11	Fornitura e collocazione di set chiave elettronica a tras ... rio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	cad	267,91	2,00	535,82	=====	=====	=====	535,82
203	AN.INC.2	Impianto citofonico bidirezionale spazio calmo. Comprende ... nto necessario per dare l'impianto finito a regola d'arte.	cad	187,20	2,00	374,40	=====	=====	=====	374,40
204	14.3.21.2	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di cor ... do, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm²	a corpo	1.156,56	1,00	1.156,56	=====	=====	=====	1.156,56
205	14.3.22.1	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profil ... 00 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m	m	7,78	100,00	778,00	=====	=====	=====	778,00
206	26.7.2.2	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti	cad	263,95	8,000	2.111,60	2,000	527,90	=====	1.583,70
207	26.7.2.1	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti	cad	539,41	1,000	539,41	1,000	539,41	=====	=====
208	26.7.1.2	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico per ogni	cad	148,89	8,000	1.191,12	2,000	297,78	=====	893,34
209	26.7.1.1	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico per il p	cad	424,36	1,000	424,36	1,000	424,36	=====	=====
210	26.1.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale	m³	18,66	3,960	73,89	=====	=====	=====	73,89
211	26.1.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.	cad	12,40	30,000	372,00	=====	=====	=====	372,00
		A RIPORTARE				734.971,49		96.551,84	3.962,54	642.382,19

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				734.971,49		96.551,84	3.962,54	642.382,19
212	26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso	cad	61,02	5,000	305,10	5,000	305,10	=====	=====
213	26.3.1.3	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad	84,79	2,000	169,58	2,000	169,58	=====	=====
214	26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede	cad	67,15	3,000	201,45	3,000	201,45	=====	=====
215	26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino	cad	11,51	6,000	69,06	5,000	57,55	=====	11,51
216	26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti	cad	18,95	6,000	113,70	5,000	94,75	=====	18,95
217	26.6.3	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata	cad	29,77	6,000	178,62	=====	=====	=====	178,62
218	26.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono	cad	0,95	6,000	5,70	5,000	4,75	=====	0,95
219	26.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50	m²	8,27	256,010	2.117,20	=====	=====	=====	2.117,20
220	26.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.	m²	3,64	256,010	931,88	=====	=====	=====	931,88
221	26.3.4	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase								
		A RIPORTARE				739.063,78		97.385,02	3.962,54	645.641,30

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				739.063,78		97.385,02	3.962,54	645.641,30
			cad	35,61	2,000	71,22	2,000	71,22	=====	=====
222	26.6.6	Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica	cad	1,18	6,000	7,08	=====	=====	=====	7,08
		A RIPORTARE				739.142,08		97.456,24	3.962,54	645.648,38

QUADRO DI CONFRONTO

Importo lordo lavori +sicurezza ESEGUITO
Importo lordo lavori +sicurezza Progetto Originario

97.456,24
739.142,08

LAVORI DA ESEGUIRE


641.685,84

-86,81%

Bisacquino li', 22/04/2025

L'impresa Edilzeta SpA
Zaccaria Giorgio Amministratore delegato

Il Direttore dei Lavori
Ing. Luigi La Sala





Oggetto: PNNR – M6C1-1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile distinto nel Distretto Sanitario 40, sito nel Comune di Bisacchino (PA) – via Camerano,2

CIG: A010814D65

CUP: F97H21011550006

Impresa: EdilZeta SpA , sede legale in via Crocevia Cava Ispica Ciancia n° 19/A – 97105 Modica (RG), Partita IVA 07662361000

Contratto: Contratto di Appalto integrato n. rep. 37 del 10-10-2023

DISEGNI CONTABILI

Allegati al 1° SAL

L'impresa
Edilzeta SpA
Zaccaria Giorgio Amministratore delegato



.....


Il Direttore dei Lavori
(Ing. Luigi La Sala)



STATO DI FATTO - DEMOLIZIONI

PIANO TERRA DEMOLIZIONI PAVIMENTI / RIVESTIMENTI PARETI E DEMOLIZIONE MASSETTO


LEGENDA	
	Demolizione Pavimenti e Massetti
	Demolizione rivestimenti



STATO DI FATTO - DEMOLIZIONI

PIANO SEMINTERATO
DEMOLIZIONI PAVIMENTI / RIVESTIMENTI PARETI
E DEMOLIZIONE MASSETTO


	Demolizione Pavimenti
	Demolizione rivestimenti
	Demolizione Massetti (tracce per impianti)



STATO DI FATTO - DEMOLIZIONI

PIANO TERRA RIMOZIONI INFISSI/APPARECCHI IGIENICO SANITARI


- LEGENDA
- Rp01 Porta interna, 1 anta
Larghezza 0.70, Altezza 2.20
 - Rp02 Porta interna, 1 anta
Larghezza 0.80, Altezza 2.20
 - Rp03 Porta interna, 1 anta
Larghezza 0.85, Altezza 2.20
 - Rp04 Porta interna, 1 anta
Larghezza 0.90, Altezza 2.20
 - Rp05 Porta interna, 1 anta
Larghezza 0.95, Altezza 2.20
 - Rp06 Porta interna, 1 anta
Larghezza 1.00, Altezza 2.20
 - Rp07 Porta interna, 2 ante
Larghezza 1.25, Altezza 2.20
 - Rp08 Porta interna, 2 ante
Larghezza 1.30, Altezza 2.20



STATO DI FATTO - DEMOLIZIONI

PIANO SEMINTERRATO
RIMOZIONI INFISSI/APPARECCHI IGIENICO SANITARI

- LEGENDA
- Rp01 Porta interna, 1 ante
Larghezza 0.70, Altezza 2.20
 - Rp02 Porta interna, 1 ante
Larghezza 0.80, Altezza 2.20
 - Rp03 Porta interna, 1 ante
Larghezza 0.85, Altezza 2.20
 - Rp04 Porta interna, 1 ante
Larghezza 0.90, Altezza 2.20
 - Rp05 Porta interna, 1 ante
Larghezza 0.95, Altezza 2.20
 - Rp06 Porta interna, 1 ante
Larghezza 1.00, Altezza 2.20
 - Rp07 Porta interna, 2 ante
Larghezza 1.25, Altezza 2.20
 - Rp08 Porta interna , 2 ante
Larghezza 1.30, Altezza 2.20




STATO DI FATTO - DEMOLIZIONI

PIANO TERRA RIMOZIONE CONTROSOFFITTO E ORDITURA

LEGENDA



Rimozione controsoffitto e orditura



STATO DI PROGETTO - DEMOLIZIONI







PIANO TERRA DEMOLIZIONI TRAMEZZI / DEMOLIZIONE PAVIMENTO PER INTERVENTO STRUTTURALE

	Demolizione pavimenti e demolizione massetto
	Demolizione tramezzo
	Demolizione tramezzo - parte con vano
	Apertura vano
	Demolizione, consolidamento e rifacimento in corrispondenza dei pilastri su superfici verticali
	Pilastri
PL 1 : (0.50+0.55+0.50+0.55)X h 4,70 PL 2 : (0.50+0.55+0.50+0.55)X h 4,70 PL 3 : (0.50+0.55+0.50+0.55)X h 3,40 PL 4 : (0.50+0.55+0.50+0.55)X h 3,40 PL 5 : (0.50+0.55+0.50+0.55)X h 3,40	






STATO DI PROGETTO - DEMOLIZIONI

PIANO SEMINTERRATO DEMOLIZIONI TRAMEZZI / DEMOLIZIONE PAVIMENTO PER INTERVENTO STRUTTURALE




	Demolizione pavimenti e demolizione massetto
	Demolizione tramezzo
	Demolizione tramezzo - parte con vano
	Apertura vano
	Demolizione, consolidamento e rifacimento in corrispondenza dei pilastri su superfici verticali
	Pilastri PL 1 : (0.50+0.55+0.50+0.55)X h 3.30 PL 2 : (0.50+0.55+0.50+0.55)X h 3.30 PL 3 : (0.50+0.55+0.50+0.55)X h 3.30 PL 4 : (0.50+0.55+0.50+0.55)X h 3.30 PL 5 : (0.50+0.55+0.50+0.55)X h 3.30


LEGENDA



STATO DI PROGETTO - RICOSTRUZIONI

PIANO TERRA RICOSTRUZIONI TRAMEZZI


	Nuovo tramezzo
	Nuovo tramezzo - porzione con vano
	Chiusura vano



STATO DI PROGETTO - RICOSTRUZIONI


PIANO SEMINTERATO RICOSTRUZIONI TRAMEZZI

LEGENDA	
	Nuovo tramezzo
	Nuovo tramezzo - porzione con vano
	Chiusura vano



STATO DI PROGETTO - RICOSTRUZIONI


PIANO TERRA
COLLOCAZIONE PORTE E ALLARGAMENTO VANO PER
COLLOCAZIONE PORTA



STATO DI PROGETTO - RICOSTRUZIONI

PIANO SEMINTERRATO COLLOCAZIONE PORTE E ALLARGAMENTO VANO PER COLLOCAZIONE PORTA

- LEGENDA
- Allargamento vano fino a +20 cm per collocazione porta con luce passaggio 90 cm
 - P101 Porta interna, 1 anta
Larghezza 0.80, Altezza 2.20
 - P102 Porta interna, 1 anta
Larghezza 0.90, Altezza 2.20
 - P103 Porta interna, 1 anta
Larghezza 1.00, Altezza 2.20
 - P104 Porta interna, 2 ante
Larghezza 1.25, Altezza 2.20
 - P105 Porta interna REI60, 1 anta
Larghezza 1.00, Altezza 2.20
 - P106 Porta interna REI60, 2 ante
Larghezza 1.45, Altezza 2.20





Oggetto: PNRR – M6C1-1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile distinto nel Distretto Sanitario 40, sito nel Comune di Bisacquino (PA) – via Camerano,2

CIG: A010814D65

CUP: F97H21011550006

Impresa: EdilZeta SpA , sede legale in via Crocevia Cava Ispica Ciancia n° 19/A – 97105 Modica (RG), Partita IVA 07662361000

Contratto: Contratto di Appalto integrato n. rep. 37 del 10-10-2023

ELABORATO FOTOGRAFICO N°1

Allegato al 1° SAL

L'impresa
Edilzeta SpA
Zaccaria Giorgio Amministratore delegato

.....



Il Direttore dei Lavori
(Ing. Luigi La Sala)



INCANTERIAMENTO



DISMISSIONE PAVIMENTI/RIVESTIMENTI E MASSETTI



COLLOCAZIONE NUOVI TELAI /ALLARGAMENTO VANI PORTA/CHIUSURA VANI PORTA



DISMISSIONE CONTROSOFFITTO PIANO TERRA



INTERVENTI STRUTTURALI- PILASTRI



PILASTRO 1 PIANO S1



PILASTRO 1 PIANO S1 (intervento a camicia)



PILASTRO 1 PIANO TERRA




PILASTRO 2 PIANO S1



PILASTRO 2 PIANO S1 (intervento a camicia)



PILASTRO 2 PIANO T



PILASTRO 3 PIANO S1



PILASTRO 3 PIANO S1 (intervento a camicia)



PILASTRO 3 PIANO T



PILASTRO 4 PIANO S1



PILASTRO 4 PIANO S1 (intervento a camicia)



PILASTRO 4 PIANO T



PILASTRO 5 PIANO S1




PILASTRO 5 PIANO S1 (intervento a camicia)



PILASTRO 5 PIANO T

IMPIANTI TECNOLOGICI











ALL.
9.1

Elementi di selezione: dettaglio fornitore, dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff. Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	27	1					731 575,47	PNRR - M6.C1 - 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona - Approvazione degli atti relativi al progetto esecutivo per la "ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di BISACQUINO in via Camerano n. 2 CUP F97H21011550006" nell'ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell'ASP di Palermo. Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU_Importo relativo ai Lavori e Servizio di Progettazione (Appalto Integrato)

Modifica: 1 del 21/05/2025 Importo 4454,84 Implementazione come da Quadro Economico relativo agli importi relativi ai Lavori e Servizio di Progettazione (Appalto Integrato)

Conto: 1.01.02.10.30 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
736 030,31	0,00	140 641,23	67 408,50	0,00	0,00	527 980,58

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
736 030,31	0,00	140 641,23	67 408,50	0,00	0,00	527 980,58



Elementi di selezione: dettaglio Conti, dettaglio Fornitore, Stampa sub Autorizzazioni


Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	27	0					1 065 156,97	Delibera n. 392 del 17 settembre 2024_PNRR - M6.C1 - 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona - Approvazione degli atti relativi al progetto esecutivo per la "ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di BISACQUINO in via Camerano n. 2 CUP F97H21011550006" nell'ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell'ASP di Palermo. Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo_Deriva da Residuo UA_PNRR - 2024 - 64 (per il TOTALE iniziale)

Conto: 1.01.02.10.30 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
1 065 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	736030,31	329 126,66

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
1 065 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	736 030,31	329 126,66

Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo
VIA G. CUSMANO, 24
PALERMO (PA), ITALIA, CAP: 90141
C.F. e P.IVA 05841760829



Tel : (+39) 0917033016

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : SSB3AI - 2025 - 103
DEL : 21/05/2025

FORNITORE

EDILZETA SPA (1597048)

VIA CROCEVIA CAVA ISPICA CIANCIA ,19/A
97015 MODICA (RG)
TELEFONO : 0932762044
E-MAIL : info@gruppozaccaria.it

EMAIL : filippo.mannino@asppalermo.org

TIPOLOGIA: 1 - ORDINI DA CONTRATTO

CONTRATTO: 01 - Contratto di acquisto (art.1470 c.c.) - 2025 - 5026

CUP: F97H21011550006 PNRR - Ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CDC dell'immobile sito nel Comune di Bisacchino in Via
CIG: A010814D65 Camerano n. 2
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IN CDC DELL'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI
BISACQUINO_CUP: F97H21011550006

■ Note: RUP:

Ing. Salvatore Falletta, tel. 0917032528, email: salvatore.falletta@asppalermo.org

Descrizione servizio da inserire in fattura:

PNRR_Ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di BISACQUINO in
via Camerano n. 2 CUP F97H21011550006_"Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU"
_SAL n. 01

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1517551	NR	1,00	61 280,45	0,00	61 280,45	10,00	67 408,50
Lavori di Ristrutturazione e rifunzionalizzazione_DI PERTINENZA IMMOBILE							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
028	10.00	61 280,45	6 128,05

TOTALE IMPONIBILE

61 280,45

TOTALE IVA

6 128,05

TOTALE ORDINE

67 408,50

Magazzino Ricevente

MUFFSPEC - UFFICIO SPECIALE
Via Giacomo Cusmano, 24
PALERMO,90100

Centro di Destinazione

44000000000999 - Corleone, Costi comuni DS 40

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_45773913	Data richiesta	09/05/2025	Scadenza validità	06/09/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILZETA S.P.A.
Codice fiscale	07662361000
Sede legale	VIA CROCEVIA CAVA ISPICA CIANCIA N MODICA RG 97015

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.