

**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**PALERMO**  
**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Deliberazione n° 000648 del 13 MAG 2025

OGGETTO: Procedura di modifica degli interventi previsti nel Piano Operativo Regionale, allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) "PNRR M6 C2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - 1.1.2 Grandi Apparecchiature" - Rimodulazione linee di intervento a seguito della comunicazione "Modalità d'impiego delle economie progettuali e differimento del target al T4 2025".

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<b>DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE, PATRIMONIALE, PROVVEDITORATO E TECNICO</b>
<p style="text-align: center;">U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Proposta n 102 del 13/05/2025</p> <p>Quadro Economico Patrimoniale – Bilancio</p> <p>N° Centro di costo _____</p> <p>N° Conto Economico _____</p> <p>Ordine n° _____ del _____</p> <p>Tetto di spesa/Budget assegnato _____</p> <p>Budget utilizzato/impegnato _____</p> <p>Disponibilità residua budget _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p> <p style="text-align: center;">Il responsabile del procedimento <i>Ing. Danilo De Santis</i></p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Amministrativo <i>Dott.ssa Giuseppina Pulgarà</i></p>	<p style="text-align: center;">ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO</p> <p style="text-align: center;">Esercizio _____</p> <p>N° Conto Economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo € _____</p> <p>Budget pluriennale _____</p> <p>Anno _____ Euro _____</p> <p>Anno _____ Euro _____</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Programmazione (Dr. _____)</p>

L'anno duemilaventicinque, il giorno Tredici del mese di Maggio, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Sanitario Dott. Antonino Levita n.q. di sostituto del Direttore Generale dell'ASP di Palermo, ai sensi dell'art. 3 c.6 D.Lgs. 502/92, assistito dalla Sig.ra ROSA LICIA quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

***Il Dirigente amministrativo dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari***  
***Dott.ssa Giuseppina Pullara***

**RICHIAMATI:**

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della regione siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale Referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana - DPS -, con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR;
- la nota assessoriale 35970 del 10/08/2021, con la quale si chiede a ciascuna Azienda il fabbisogno per investimenti in apparecchiature elettromedicali - Alta e media tecnologia sostituzione;
- le note di riscontro prot. ASP 90951 del 26/08/2021 e successiva integrazione prot. ASP 120706 del 29/10/2021, con la quale l'ASP di Palermo comunica il proprio fabbisogno;
- la nota assessoriale prot. 6944 del 04/02/2022, con la quale si chiede alle AA.SS.PP. di compilare, entro il termine del 21/02/2022, le schede intervento sul portale AGENAS;

**DATO ATTO che:**

- le 34 schede AGENAS, corrispondenti alle 34 apparecchiature oggetto del PNRR, sono state inviate entro il termine stabilito e validate dal Referente unico della Regione Siciliana;
- il RUP della linea *de qua* è l'avv. Giuseppina Pullara, subentrante al precedente RUP, giusta delibera n. 1474 del 27/09/2022;

**PREMESSO, altresì, che,** nelle more, è stata adottata la delibera aziendale n. 00139 del 06/02/2023, avente ad oggetto "*PNRR - Missione 6 Salute - M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature). Procedura di modifica degli interventi previsti nel Piano Operativo Regionale, allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS).*", attesa la possibilità concessa dal DPS - Assessorato della Salute di modificare gli interventi della linea PNRR citata, nelle ipotesi sotto rappresentate:

- Rinuncia all'apparecchiatura assegnata;
- Modifica dell'apparecchiatura da sostituire;
- Individuazione di un altro P.O. per l'allocazione dell'apparecchiatura richiesta e assegnata;
- Individuazione di una diversa U.O. all'interno del medesimo P.O.;

**DATO ATTO, pertanto, che:**

- a seguito della summenzionata modifica, gli interventi del PNRR di cui alla Missione 6 – Componente 1 – Intervento 1.1.2. “*Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature*” per l’ASP di Palermo sono diventati 35.

**RICHIAMATE, altresì:**

- l’art. 13 del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), sottoscritto in data 30 maggio 2022 dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana, che prevede la possibilità di procedere a modifiche ed integrazioni contrattuali, prevedendo una versione aggiornata del Piano Operativo Regionale (POR), per volontà delle Parti contraenti, previa approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, e alla luce della normativa in materia di appalti pubblici;
- la Circolare prot. n. 0002104-28/10/2022 della Unità di Missione, che definisce le modalità operative alle quali devono attenersi i Soggetti Attuatori per la modifica degli interventi;
- la nota assessoriale prot. n. 19832 del 24.04.2024, di “*impiego delle economie progettuali e richiesta di differimento del target*”, nella quale vengono indicate le modalità di utilizzo delle accertate economie del piano di acquisti PNRR, riferite alle seguenti casistiche:
  - Fattispecie 1) nell’ambito del medesimo CUP per migliorare le performance della medesima apparecchiatura attraverso l’acquisto di software e per l’acquisto di accessori strettamente pertinenti alla medesima apparecchiatura;
  - Fattispecie 2) nell’ambito della realizzazione di Apparecchiature diverse;
  - Fattispecie 3) per procedere alla acquisizione di una nuova apparecchiatura in aggiunta a quelle programmate.
- le delibere aziendali nn. 669 del 27/05/2024 e 9 del 26/06/2024, in ossequio alla precitata nota prot. n. 19832 del 24/04/2024 dell’Assessorato della Salute - Struttura per l’attuazione del PNRR e PNC – Missione 6 - del Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica, con le quali è stata approvata la procedura di modifica degli interventi previsti nel Piano Operativo Regionale, allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) “*PNRR M6 C2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - 1.1.2 Grandi Apparecchiature*” ed, in particolare, si è proceduto a rimodulare le linee di intervento, tramite l’impiego delle economie progettuali ed a richiedere il differimento del *target* europeo di alcuni CUP;
- la nota dell’Assessorato alla Salute DPS prot. 37467 del 09/08/2024, con la quale è stato comunicato il parere favorevole del Nucleo Tecnico Ministeriale a procedere all’utilizzo delle economie della linea di che trattasi, per l’acquisto di un mammografo da destinare al PTA Enrico Albanese;

**PER QUANTO SOPRA SI È PROCEDUTO A:**

- richiedere un nuovo CUP F79I24000500006;
- creare una nuova scheda AGENAS recante un importo complessivo stimato pari ad € €155.640,00 ed inviarla al competente Assessorato alla Salute;
- acquistare un nuovo mammografo con tomosintesi da ubicare presso il PTA Enrico Albanese, e, nello specifico;
- nominare RUP della linea *de qua* l’avv. Giuseppina Pullara, subentrante al precedente RUP, giusta delibera n. 1474 del 27/09/2022;
- aderire, con ODA n. 796806 del 01/10/2024, giusta deliberazione di adesione n. 584 del 25/10/2024, all’AQ Mammografi con tomosintesi ed. 3 - Lotto 1 *Lotto 1 - Mammografi con tomosintesi*, da destinare al PTA Enrico Albanese, inviando l’ordine n. 796806 del 01/10/2024 (all.6), recante il seguente CIG derivato B34246C8FD, alla ditta *IMS GIOTTO S.P.A.* partita IVA 09695290966, sede legale VIA SAGITTARIO N.5 - FRAZIONE PONTECCHIO MARCONI - 40037 - SASSO MARCONI (BO), primo in graduatoria, per un importo totale pari ad € 129.320,00 IVA inclusa

**TUTTO CIÒ PREMESSO:**

- alla data del 31/03/2025 ne risultano collaudate n. 29, giuste delibere di attestazione nn. 890/2024, 87/2025, 428/2025 e 629/2025
- per l’apparecchiatura, avente CUP F79I24000500006, si sta procedendo alla realizzazione dei lavori propedeutici all’installazione e se ne conferma il rispetto del *target* finale al T3 2025;

**VISTA** la relazione del 14.03.2025 prot. n. 141265, con la quale è stato richiesto, per le motivazioni ivi indicate e che qui si intendono interamente riportate, il differimento della scadenza indicata nell’ultima versione del POR al T4 2025, come da esito di verifica dello stato di avanzamento di ciascun intervento:

Intercalare alla delibera  
000648 del 23 MAG 2025

CUP	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA	SITO DI ALLOCAZIONE	TARGET AZIENDALE	TARGET AZIENDALE DIFFERITO
F89I21000020006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI – Ortopantomografo	PO di LAMPEDUSA	T2 2025	T4 2025
F59I21000010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI – Telecomandato	PO di LAMPEDUSA	T3 2025	T4 2025
F79I21000040006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI – Ortopantomografo	PTA Biondo	T2 2025	T4 2025
F79J21015920006	TAC a 128 slice	PTA CENTRO	T2 2025	T4 2025
F79J21015910006	TAC a 128 slice	PO VILLA DELLE GINESTRE	T2 2025	T4 2025
F79J21015930006	RMN da 1,5 T	PO INGRASSIA	T2 2025	T4 2025

**CONSIDERATO**, pertanto, che - ai sensi del Decreto-Legge 6 Luglio 2012 n. 95 (che dispone, per l'acquisto di beni e servizi, l'“...obbligo per gli enti del SSN di avvalersi degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip...””) il RUP ha emesso, tramite il portale Consip, nell'ambito delle distinte iniziative per tempo attivate, gli ordinativi diretti di acquisto per tutte le forniture oggetto della presente linea di intervento, questa A.S.P. ha conseguito ad oggi una economia certa e comprovata pari ad € 498.603,71 come di seguito dettagliata:

N.	CUP	Tipologia Apparecchiatura	Sito	ECONOMIA
1	F19I21000030006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio di Bagheria	871,23 €
2	F29I21000020006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio di Carini	15.297,74 €
3	F29J21014930006	Mammografo	Poliambulatorio di Carini	140.313,00 €
4	F59J21017330006	Mammografo	Poliambulatorio di Bagheria	145.604,75 €
5	F69I21000010006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Palazzo Adriano	14.468,06 €
6	F69J21018220006	Mammografo	PO Bianchi di Corleone	595,74 €
7	F79I21000020006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	PO Villa delle Ginestre	32.420,71 €
8	F79I21000090006	Sistemi radiologici fissi (Densitometro osseo)	Poliambulatorio Palermo Centro	21.827,32 €
9	F79I21000100006	Sistemi radiologici fissi (Densitometro osseo)	PO Villa delle Ginestre	25.190,33 €
10	F79I21000080006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	CR Pagliarelli	329,26 €
11	F79I21000110006	Sistemi radiologici fissi (Densitometro osseo)	Poliambulatorio Enrico Albanese	12.715,51 €
12	F79J21015960006	Ecografi	PO GF Ingrassia	311,92 €
13	F79J21015970006	Ecografi	EX Ipai - Via Carmelo Onorato	200,72 €
14	F79J21015980006	Ecografi	EX Ipai - Via Carmelo Onorato	200,72 €
15	F79J21015990006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	Palazzo Adriano	824,02 €
16	F79J21016000006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	Poliambulatorio Palermo Centro	821,02 €
17	F89I21000010006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	PO Civico di Partinico	824,02 €
18	F89I21000030006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio di Lercara Friddi	2.169,78 €
19	F89J21035760006	Mammografo	PO Civico di Partinico	553,95 €
20	F59I23000070006	Mammografo	Poliambulatorio di Lampedusa (piano 0)	594,00 €
21	F79I21000060006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	PO GF Ingrassia	2.712,87 €
22	F79I21000070006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio Guadagna	11.666,71 €
23	F69J21018250006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	Poliambulatorio Enrico Albanese	23.869,27 €
24	F79I21000010006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	PO GF Ingrassia (Diagnostica 2)	25.974,99 €
25	F79J21016010006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	CR Ucciardone	282,06 €
26	F79I21000030006	Sistemi radiologici fissi (Cone Beam CT)	PO Villa delle Ginestre	17.964,00 €
<b>TOTALE ECONOMIE</b>				<b>498.603,70 €</b>

**RITENUTO**, pertanto, chiedere formalmente, la rimodulazione del *budget* originariamente previsto nelle schede Age.Na.S. in ottemperanza alla sola fattispecie n. 2, richiamata nella nota assessoriale prot. n. 19832 del 24.04.2024 e, specificatamente, per coprire i costi dei soli lavori ancillari inerenti le apparecchiature di seguito indicate:

N.	CUP	Tipologia Apparecchiatura	Sito	RIDISTRIBUZIONE ECONOMIE
27	F69J21018230006	Mammografo	Po Cimino di Termini Imerese	1.049,17 €
28	F79I21000050006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio Palermo Centro	977,93 €
29	F69I21000000006	Sistemi radiologici fissi (Cone Beam CT)	Poliambulatorio Enrico Albanese	5.097,63 €
30	F79J21015910006	TAC A 128 STRATI	PO Villa delle Ginestre	26.904,82 €
31	F79J21015920006	TAC A 128 STRATI	Poliambulatorio Palermo Centro	464.574,15 €
TOTALE ECONOMIE				498.603,70 €

Si precisa che:

- per l'apparecchiatura n. 27, € 1.049,17 sono da destinare al Mammografo, il cui CUP è F69J2101823006, in quanto l'importo effettivo è pari a € 151.834,43, a fronte di un importo originariamente previsto pari a € 150.785,26 (come da prima modifica CIS);
- per l'apparecchiatura n. 28, € 977,93 sono da destinare all'Ortopantomografo, il cui CUP è F79I21000050006, in quanto l'importo effettivo è pari a € 34.775,33, a fronte di un importo originariamente previsto pari a € 33.797,40 (come da prima modifica CIS);
- per l'apparecchiatura n. 29, € 5.097,63 sono da destinare al Cone Beam, il cui CUP è F69I21000000006, in quanto l'importo effettivo è pari a € 94.749,63, a fronte di un importo originariamente previsto pari a € 89.652,00 (come da prima modifica CIS);
- per l'apparecchiatura n. 30, € 26.904,82 sono da destinare alla TAC a 128 strati, il cui CUP è F79J2101591006;
- per l'apparecchiatura n. 31, € 464.574,15 sono da destinare alla TAC a 128 strati, il cui CUP è F79J2101592006.

**RITENUTO OPPORTUNO**, in ossequio a quanto previsto dalla nota assessoriale prot. n. 19832 del 24/04/2024, chiedere di utilizzare le economie progettuali della linea di intervento *de qua*, secondo le modalità operative riconducibili alla sola fattispecie n. 2 “*nell'ambito della realizzazione di Apparecchiature diverse*” sopra esposta, e, nello specifico per coprire i costi dei soli lavori ancillari inerenti le apparecchiature di cui alla superiore tabella, evidenziando che le apparecchiature sono state classificate come segue:

- Apparecchiature interamente finanziate con risorse PNRR (Tabella 3);
- Apparecchiature finanziate con risorse PNRR e ulteriori fonti di finanziamento (Tabella 4).

CUP	Tipologia Apparecchiatura	Sito	Importo rimodulato 1 modifica CIS	ECONOMIA	ECCEDENZIA TOTALE PROGETTO	TOTALE COSTO (RIMODULAZIONE BUDGET)
F19I21000030006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio di Bagheria	35.522,20 €	871,23 €		34.650,97 €
F29I21000020006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio di Carini	49.104,00 €	15.297,74 €		33.806,26 €
F29J21014930006	Mammografo	Poliambulatorio di Carini	298.472,00 €	140.313,00 €		158.159,00 €
F59J21017330006	Mammografo	Poliambulatorio di Bagheria	298.472,00 €	145.604,75 €		152.867,25 €
F69I21000010006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Palazzo Adriano	49.104,00 €	14.468,06 €		34.635,94 €
F69J21018220006	Mammografo	PO Bianchi di Corleone	150.449,09 €	595,74 €		149.853,35 €
F69J21018230006	Mammografo	Po Cimino di Termini Imerese	150.785,26 €		1.049,17 €	151.834,43 €
F79I21000020006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	PO Villa delle Ginestre	269.865,00 €	32.420,71 €		237.444,29 €
F79I21000050006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio Palermo Centro	33.797,40 €		977,93 €	34.775,33 €
F79I21000080006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	CR Pagliarelli	30.773,40 €	329,26 €		30.444,14 €
F79I21000090006	Sistemi radiologici fissi (Densitometro osseo)	Poliambulatorio Palermo Centro	64.852,00 €	21.827,32 €		43.024,68 €
F79I21000100006	Sistemi radiologici fissi (Densitometro osseo)	PO Villa delle Ginestre	64.852,00 €	25.190,33 €		39.661,67 €
F79I21000110006	Sistemi radiologici fissi (Densitometro osseo)	Poliambulatorio Enrico Albanese	64.852,00 €	12.715,51 €		52.136,49 €
F79J21015960006	Ecografi	PO GF Ingrassia	75.443,60 €	311,92 €		75.131,68 €
F79J21015970006	Ecografi	EX Ipai - Via Carmelo Onorato	49.695,10 €	200,72 €		49.494,38 €
F79J21015980006	Ecografi	EX Ipai - Via Carmelo Onorato	49.695,10 €	200,72 €		49.494,38 €
F79J21015990006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	Palazzo Adriano	203.835,75 €	824,02 €		203.011,73 €
F79J21016000006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	Poliambulatorio Palermo Centro	203.649,75 €	821,02 €		202.828,73 €
F89I21000010006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	PO Civico di Partinico	203.835,75 €	824,02 €		203.011,73 €
F89I21000030006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio di Lercara Friddi	34.043,80 €	2.169,78 €		31.874,02 €
F89J21035760006	Mammografo	PO Civico di Partinico	148.550,85 €	553,95 €		147.996,90 €
F59I23000070006	Mammografo	Poliambulatorio di Lampedusa (piano 0)	174.870,00 €	594,00 €		174.276,00 €
F79I21000060006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	PO GF Ingrassia	49.104,00 €	2.712,87 €		46.391,13 €
F79I21000070006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio Guadagna	49.104,00 €	11.666,71 €		37.437,29 €
F69J21018250006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	Poliambulatorio Enrico Albanese	269.865,00 €	23.869,27 €		245.995,73 €
F79I21000010006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	PO GF Ingrassia (Diagnostica 2)	269.865,00 €	25.974,99 €		243.890,01 €
F79J21016010006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	CR Ucciardone	269.865,00 €	282,06 €		269.582,94 €
F69I21000000006	Sistemi radiologici fissi (Cone Beam CT)	Poliambulatorio Enrico Albanese	89.652,00 €		5.097,63 €	94.749,63 €
F79I21000030006	Sistemi radiologici fissi (Cone Beam CT)	PO Villa delle Ginestre	89.652,00 €	17.964,00 €		71.688,00 €
TOTALE			3.791.627,05 €	498.603,70 €	7.124,73 €	3.300.148,08 €

**Tabella 3. Rimodulazione Apparecchiature interamente finanziate con risorse PNRR**

CUP	Tipologia Apparecchiatura	Sito	Importo rimodulato 1 modifica CIS (regis)	TOTALE COSTO (RIMODULAZIONE BUDGET)	IMPORTO FONDI PNRR	IMPORTO BILANCIO AZIENDALE
F79J21015910006	TAC A 128 STRATI	PO Villa delle Ginestre	846.907,91 €	868.049,98 €	850.840,85 €	17.209,13 €
F79J21015920006	TAC A 128 STRATI	Poliambulatorio Palermo Centro	986.333,19 €	997.736,65 €	997.736,65 €	- €
F79J21015930006	RMN A 1,5 T	PO GF Ingrassia	1.585.587,20 €	2.194.278,32 €	1.450.864,22 €	743.414,10 €

**Tabella 4. Rimodulazione Apparecchiature finanziate con fondi PNRR e altre fonti**

**ATTESO** che la medesima nota assessoriale 19832/2024 ribadisce “*che l'eventuale richiesta per differire la predetta scadenza ad un termine più congruo e, comunque, entro il 30/6/2026 (ipotesi prevista dalla*

00 Intercalare alla delibera  
N. 648 del 12 MAG 2025

Revisione del PNRR approvata l'8/12/2023 dal Parlamento Europeo) deve essere adeguatamente motivata attraverso una dettagliata relazione della Direzione Strategica Aziendale", si reitera la richiesta di differimento del target al T4 2025 per le apparecchiature di seguito elencate

CUP	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA	SITO DI ALLOCAZIONE
F89I21000020006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI – Ortopantomografo	PO di LAMPEDUSA
F59I21000010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI – Telecomando	PO di LAMPEDUSA
F79I21000040006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI – Ortopantomografo	PTA Biondo
F79J21015920006	TAC a 128 slice	PTA CENTRO
F79J21015910006	TAC a 128 slice	PO VILLA DELLE GINESTRE

precisando che, per alcune di esse, per le quali si è evidenziata, anche, la necessità di un incremento economico rispetto a quello stimato, le tempistiche maggiori derivino da ulteriori lavori e dalla opportunità di rendere i locali di destinazione più funzionali, apportando un *quid* qualitativo superiore, risultando, pertanto, difficoltoso il raggiungimento del target M6C2 -6 "*Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie*", in considerazione del cronoprogramma previsto per la conclusione dei lavori ancillari necessari all'installazione delle stesse. Per le altre, in ragione dell'allocazione presso le Strutture PNRR, è necessario attendere la conclusione dei lavori per la relativa installazione.

#### VISTE:

- la relazione sintetica (All.1) a firma della Direzione Strategica, con la quale si rappresentano le esigenze tecnico-operative ai fini della richiesta del differimento della scadenza fissata al 31/12/2024 sino al T4 2025;
- la relazione sintetica (All.2) a firma del RUP della linea di intervento PNRR e della Direzione Strategica sulla modalità d'impiego delle economie progettuali generate.

**DARE ATTO** che, nelle more della modifica e rimodulazione degli investimenti PNRR per ogni intervento succitato, si è provveduto:

- ad aggiornare le schede AGENAS degli interventi sia quelli ridotti che quelli implementati, sottoscritti in formato digitale dal RUP e dal Direttore Generale;
- a redigere una relazione sintetica, nella quale si descrivono le fattispecie per le quali si richiedono le modifiche summenzionate;

**DARE ATTO** che la suddetta documentazione verrà trasmessa, unitamente al presente provvedimento, all'Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Servizio 3 "Gestione degli investimenti"- al Coordinatore del Nucleo ispettivo per il PNRR ed al Referente Unico Regionale per il PNRR;

**RITENUTO** di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org) sezione "Bandi Gara";

**DATO ATTO** che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

#### PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito interamente riportati

**PRENDERE ATTO** di:

- l'art. 13 del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), sottoscritto in data 30 maggio 2022 dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana, che prevede la possibilità di procedere a modifiche ed integrazioni contrattuali, prevedendo una versione aggiornata del Piano Operativo Regionale (POR), per volontà delle Parti contraenti, previa approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, e alla luce della normativa in materia di appalti pubblici;
- la Circolare prot. n. 0002104-28/10/2022 della Unità di Missione, che definisce le modalità operative alle quali devono attenersi i Soggetti Attuatori per la modifica degli interventi;
- la nota assessoriale prot. n. 19832 del 24.04.2024, di *"impiego delle economie progettuali e richiesta di differimento del target"*, nella quale vengono indicate le modalità di utilizzo delle accertate economie del piano di acquisti PNRR, riferite alle seguenti casistiche:
  - Fattispecie 1) nell'ambito del medesimo CUP per migliorare le performance della medesima apparecchiatura attraverso l'acquisto di software e per l'acquisto di accessori strettamente pertinenti alla medesima apparecchiatura;
  - Fattispecie 2) nell'ambito della realizzazione di Apparecchiature diverse;
  - Fattispecie 3) per procedere alla acquisizione di una nuova apparecchiatura in aggiunta a quelle programmate.

**PRENDERE ATTO** delle delibere aziendali nn. 139/2023, 669/2024 e 9/2024, già citate in premessa, con le quali sono state approvate le procedure di modifica degli interventi previsti nel Piano Operativo Regionale, allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) *"PNRR M6 C2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - 1.1.2 Grandi Apparecchiature"*;

**DARE ATTO** che, alla data del 31/03/2025, risultano collaudate n. 29, giuste delibere di attestazione nn. 890/2024, 87/2025, 428/2025 e 629/2025;

**PRENDERE ATTO** della relazione del 14.03.2025 prot. n. 141265, con la quale è stato richiesto, per le motivazioni ivi indicate e che qui si intendono interamente riportate, il differimento della scadenza indicata nell'ultima versione del POR al T4 2025, come da esito di verifica dello stato di avanzamento di ciascun intervento:

CUP	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA	SITO DI ALLOCAZIONE	TARGET AZIENDALE	TARGET AZIENDALE DIFFERITO
F89I21000020006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI – Ortopantomografo	PO di LAMPEDUSA	T2 2025	T4 2025
F59I21000010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI – Telecomandato	PO di LAMPEDUSA	T3 2025	T4 2025
F79I21000040006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI – Ortopantomografo	PTA Biondo	T2 2025	T4 2025
F79J21015920006	TAC a 128 slice	PTA CENTRO	T2 2025	T4 2025
F79J21015910006	TAC a 128 slice	PO VILLA DELLE GINESTRE	T2 2025	T4 2025
F79J21015930006	RMN da 1,5 T	PO INGRASSIA	T2 2025	T4 2025

**DARE ATTO, pertanto**, che questa A.S.P. ha conseguito ad oggi una economia certa e comprovata pari ad € 498.603,71 come di seguito dettagliata:

N.	CUP	Tipologia Apparecchiatura	Sito	ECONOMIA
1	F19I21000030006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio di Bagheria	871,23 €
2	F29I21000020006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio di Carini	15.297,74 €
3	F29J21014930006	Mammografo	Poliambulatorio di Carini	140.313,00 €
4	F59J21017330006	Mammografo	Poliambulatorio di Bagheria	145.604,75 €
5	F69I21000010006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Palazzo Adriano	14.468,06 €
6	F69J21018220006	Mammografo	PO Bianchi di Corleone	595,74 €
7	F79I21000020006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	PO Villa delle Ginestre	32.420,71 €
8	F79I21000090006	Sistemi radiologici fissi (Densitometro osseo)	Poliambulatorio Palermo Centro	21.827,32 €
9	F79I21000100006	Sistemi radiologici fissi (Densitometro osseo)	PO Villa delle Ginestre	25.190,33 €
10	F79I21000080006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	CR Pagliarelli	329,26 €
11	F79I21000110006	Sistemi radiologici fissi (Densitometro osseo)	Poliambulatorio Enrico Albanese	12.715,51 €
12	F79J21015960006	Ecografi	PO GF Ingrassia	311,92 €
13	F79J21015970006	Ecografi	EX Ipai - Via Carmelo Onorato	200,72 €
14	F79J21015980006	Ecografi	EX Ipai - Via Carmelo Onorato	200,72 €
15	F79J21015990006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	Palazzo Adriano	824,02 €
16	F79J21016000006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	Poliambulatorio Palermo Centro	821,02 €
17	F89I21000010006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	PO Civico di Partinico	824,02 €
18	F89I21000030006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio di Lercara Friddi	2.169,78 €
19	F89J21035760006	Mammografo	PO Civico di Partinico	553,95 €
20	F59I23000070006	Mammografo	Poliambulatorio di Lampedusa (piano 0)	594,00 €
21	F79I21000060006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	PO GF Ingrassia	2.712,87 €
22	F79I21000070006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio Guadagna	11.666,71 €
23	F69J21018250006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	Poliambulatorio Enrico Albanese	23.869,27 €
24	F79I21000010006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	PO GF Ingrassia (Diagnostica 2)	25.974,99 €
25	F79J21016010006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	CR Ucciardone	282,06 €
26	F79I21000030006	Sistemi radiologici fissi (Cone Beam CT)	PO Villa delle Ginestre	17.964,00 €
<b>TOTALE ECONOMIE</b>				<b>498.603,70 €</b>

**RIMODULARE**, pertanto, il *budget* originariamente previsto nelle schede Age.Na.S., in ossequio a quanto previsto dalla nota assessoriale prot. n. 19832 del 24/04/2024, utilizzando le economie progettuali della linea di intervento *de qua*, secondo le modalità operative riconducibili alla sola fattispecie n. 2 “*nell'ambito della realizzazione di Apparecchiature diverse*” e, nello specifico, per coprire i costi dei soli lavori ancillari inerenti le apparecchiature di cui alla seguente tabella:

N.	CUP	Tipologia Apparecchiatura	Sito	RIDISTRIBUZIONE ECONOMIE
27	F69J21018230006	Mammografo	Po Cimino di Termini Imerese	1.049,17 €
28	F79I21000050006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio Palermo Centro	977,93 €
29	F69I21000000006	Sistemi radiologici fissi (Cone Beam CT)	Poliambulatorio Enrico Albanese	5.097,63 €
30	F79J21015910006	TAC A 128 STRATI	PO Villa delle Ginestre	26.904,82 €
31	F79J21015920006	TAC A 128 STRATI	Poliambulatorio Palermo Centro	464.574,15 €
<b>TOTALE ECONOMIE</b>				<b>498.603,70 €</b>

evidenziando che le apparecchiature sono state classificate come già descritto in premessa in:

- Apparecchiature interamente finanziate con risorse PNRR (Tabella 3);
- Apparecchiature finanziate con risorse PNRR e ulteriori fonti di finanziamento (Tabella 4).

**PRENDERE ATTO di:**

- la relazione sintetica a firma della Direzione Strategica, con la quale si rappresentano le esigenze tecnico-operative ai fini della richiesta del differimento della scadenza fissata al 31/12/2024 sino al T4 2025;
- la relazione sintetica a firma del RUP della linea di intervento PNRR e della Direzione Strategica sulla modalità d'impiego delle economie progettuali generate.
- le schede AGENAS aggiornate e rimodulate degli interventi sia quelli ridotti che quelli implementati, sottoscritti in formato digitale dal RUP e dal Direttore Generale;

**PRENDERE ATTO** che la suddetta documentazione verrà trasmessa, unitamente al presente provvedimento, all'Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Servizio 3 “Gestione degli investimenti”- al Coordinatore del Nucleo ispettivo per il PNRR ed al Referente Unico Regionale per il PNRR;

**NOTIFICARE** il presente provvedimento, unitamente alla suddetta documentazione, all'Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Servizio 3 “Gestione degli investimenti”- al Coordinatore del Nucleo ispettivo per il PNRR ed al Referente Unico Regionale per il PNRR - ;

**NOTIFICARE**, per il seguito di competenza il presente atto a:

- Dipartimento di Diagnostica per Immagini.
- UOC Bilancio e Programmazione;
- UOC Approvvigionamenti;
- UOC Progettazione e manutenzione.
- UOC Gestione del Patrimonio.

**PROVVEDERE** ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org) sezione "Bandi Gara";

**DICHIARARE** gli allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

**DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo.

Il RUP

*M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature).*

Dott.ssa Giuseppina Puffara

Sul presente atto viene espresso

parere Favorevole dal

parere / dal

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

*Dott. Ignazio Del Campo*

**IL DIRETTORE SANITARIO**

*Dott. Antonino Levita*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,


### **DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

**IL DIRETTORE SANITARIO**

*Dott. Antonino Levita*

*n.q. di di SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE  
ai sensi dell'art. 3 c.6 D.Lgs. 502/92*



**Il Segretario verbalizzante**

**Il Funzionario Amministrativo**

*Rosaria Lisata*

REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000648 DEL 13 MAG 2025

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Il Funzionario Amministrativo

*Rosaria Licata*

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il \_\_\_\_\_ l'Addetto \_\_\_\_\_

E' stata ritirata dall'Albo il \_\_\_\_\_ l'Addetto \_\_\_\_\_

- ☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- ☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Palermo \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

\_\_\_\_\_

Annotazioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


ALLEGATI ALLA

DELIBERA N. 000648

DEL 13 MAG 2025



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero della Salute

PNRR - Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza  
Missione Salute 6: Salute



Allyps 1



Assessorato della Salute  
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica  
Struttura per l'Attuazione del PNRR e PNC – Missione 6  
[dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it)  
[pnrr.dps@regione.sicilia.it](mailto:pnrr.dps@regione.sicilia.it)

## RELAZIONE SINTETICA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza **Missione 6 Salute C2 – 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)”** – Ricognizione stato di avanzamento dei progetti

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 13380 del 06 Marzo 2025, assunta al ns. prot. n. 124383 del 6.03.2025, di pari oggetto, si è provveduto ad effettuare un'analisi approfondita delle progettualità di competenza aziendale, con particolare riferimento alle apparecchiature che ad oggi non risultano ancora allocate.

Nello specifico, per alcune di esse, per le quali si è evidenziata la necessità di un incremento economico rispetto a quello stimato, sia per ulteriori lavori e sia per rendere i locali di destinazione più funzionali, apportando un *quid* qualitativo maggiore, risulta difficoltoso il raggiungimento del *target* M6C2 -6 “Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie”, in considerazione del cronoprogramma previsto per la conclusione dei lavori ancillari necessari all'installazione delle stesse.

Per quanto sopra, si rappresenta che le criticità di carattere finanziario, sono state già indicate nelle delibere ASP Palermo nn. 669 del 27.05.2024 e 9 del 26.06.2024, nonché nella relativa relazione, ove è stato evidenziato il relativo incremento economico rispetto all'importo finanziato, e per il quale veniva garantita la copertura con le economie rilevate e con fondi di bilancio aziendale, laddove le stesse non sono risultate sufficienti. In aderenza alle indicazioni fornite nella nota assessoriale prot n. 13380/2025 si rilevano ulteriori criticità di carattere finanziario, delle quali si provvederà con l'utilizzo di eventuali economie rilevate, dando atto che con nota prot. n. 15402 del 06/03/2023 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che “... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale”.

Pertanto, si richiede, per le apparecchiature di seguito elencate e per le motivazioni appresso riportate il differimento della scadenza indicata nell'ultima versione del POR al T4 2025, come da esito di verifica dello stato di avanzamento di ciascun intervento

CUP	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA	SITO DI ALLOCAZIONE	TARGET AZIENDALE	TARGET AZIENDALE DIFFERITO	ULTERIORE INCREMENTO STIMATO COSTI
F89I21000020006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI – Ortopantomografo	PO di LAMPEDUSA	T2 2025	T4 2025	-----
F59I21000010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI –	PO di LAMPEDUSA	T3 2025	T4 2025	-----



CUP	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA	SITO DI ALLOCAZIONE	TARGET AZIENDALE	TARGET AZIENDALE DIFFERITO	ULTERIORE INCREMENTO STIMATO COSTI
	Telecomandato				
F79I21000040006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI – Ortopantomografo	PTA Biondo	T2 2025	T4 2025	-----
F79J21015920006	TAC a 128 slice	PTA CENTRO	T2 2025	T4 2025	€ 18.857,00
F79J21015910006	TAC a 128 slice	PO VILLA DELLE GINESTRE	T2 2025	T4 2025	€ 24.214,00
F79J21015930006	Tomografo a Risonanza Magnetica Nucleare	PO INGRASSIA	T2 2025	T4 2025	€ 620.381,22.

### **ORTOPANTOMOGRFO CUP F89I21000020006**

### **TELECOMANDATO CUP F59I21000010006**

Per le suddette apparecchiature che saranno installate nella Casa di Comunità sita nel Comune di Lampedusa, in via Grecale, si rappresenta quanto segue.

Per la realizzazione della CdC in oggetto, è stato sottoscritto l'Ordine di Attivazione (ODA) il 21.09.2023 assunto al protocollo ASP n. 319168 del 21.09.2023.

Di seguito è stato sottoscritto il "Verbale di consegna" in data 26.09.2023 ed il Contratto Specifico registrato al n. rep. 31 di pari data, assunto al Protocollo n. 360475-2023 del 17.10.2023.

Come stabilito nei richiamati documenti, il termine ultimo per la consegna della progettazione esecutiva era prevista in n. 90 giorni naturali e consecutivi ed, in particolare la scadenza era fissata per il giorno 25/12/2023.

Tuttavia, è stata richiesta e concessa una proroga per la consegna del progetto esecutivo e la relativa vulnerabilità sismica di 30 gg., per cui la consegna della progettazione esecutiva slittava al 24/01/2024.

Benché il progetto architettonico sia stato consegnato nei tempi previsti, lo stesso risultava manchevole dello studio di vulnerabilità sismica, indagini geologiche e geotecniche e del relativo DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali).


A seguito delle suddette integrazioni e, nelle more della relativa trasmissione, propedeutica ed indispensabile a definire la completezza del progetto, è stato inviato un sollecito con relativa comunicazione di messa in mora in data 09/04/2024.

Il progetto completo di esecutivi strutturali è stato consegnato il 16/05/2024, avuto il parere positivo da parte degli Enti che hanno preso parte alla Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Coord. con art. 18 L.R. 7/2019), è stato verificato dalla società individuata nell'ambito dell'Accordo Quadro indetto ed aggiudicato da INVITALIA.

Inoltre, considerando che, il Poliambulatorio di Lampedusa è un presidio strategico per l'isola, priva di altri immobili per l'allocazione temporanea dei servizi, non si può procedere alla chiusura dello stesso, pertanto, l'esecuzione dei lavori e, conseguentemente, la consegna degli stessi avverrà a stralci.

La prima zona dell'immobile ad essere liberata per l'inizio dei lavori è l'area destinata alla radiologia. Le lavorazioni per il completamento della porzione individuata non potranno terminare prima di 5 mesi, considerata, altresì, la difficoltà di approvvigionamento delle attrezzature e dei materiali in quanto trattasi di isola.

Per quanto sopra esposto, i lavori, consegnati in data 18/02/2025, dovranno concludersi entro e non oltre settembre 2025. Pertanto, il funzionamento e l'operatività delle attrezzature da installare nella neo CdC di Lampedusa avverrà entro il 31/12/2025, previo collaudo rispettivamente



dei locali e delle "Grandi apparecchiature"

### **ORTOPANTOMOGRFO CUP F79I21000040006**

Per l'apparecchiatura che sarà installata nella Casa di Comunità sita nel Comune di Palermo - PTA Biondo, via Gaetano La Loggia n.5 (CUP dell'intervento F72C21001080006) si rappresenta quanto segue.

Per la realizzazione della CdC in oggetto, il 22/09/2023 è stato sottoscritto l'Ordine di Attivazione (ODA) assunto al protocollo ASP n. 322908 del 25/09/2023 in cui si stabiliva, unitamente alle condizioni particolari, che la durata del servizio di progettazione fosse fissato in 90 gg decorrenti dalla data dell'ordine di avvio del servizio impartito dal RUP. Nelle more della sottoscrizione del Contratto di Appalto, sono stati affidati i servizi di Progettazione esecutiva, comprensiva della verifica della vulnerabilità sismica, indagini e DOCFA, giusto "Verbale di consegna" sottoscritto in data 26/09/2023.

In data 10 Ottobre 2023 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto registrato n. rep. 51 di pari data e assunto al Protocollo n. 362453/2023 del 18/10/2023, che prevedeva il termine ultimo per la consegna della progettazione esecutiva, in n. 90 giorni naturali e consecutivi ed in particolare la scadenza è fissata per il giorno 25/12/2023. Tuttavia è stata richiesta e concessa con nota prot. ASP n. 10829/2024 del 08/01/2024, ai sensi dell'Art. 27 delle Condizioni Generali, una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei servizi di progettazione e consegna dei progetti esecutivi e della vulnerabilità sismica e, pertanto, il nuovo termine per l'ultimazione del servizio e consegna dei progetti veniva fissato per giorno 24 gennaio 2024.

A seguito dell'istruttoria effettuata, della complessità dell'intervento e delle correzioni richieste, la consegna del progetto completo è avvenuta il 08/05/2024, avuto il parere positivo da parte degli Enti che hanno preso parte alla Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Coord. con art. 18 L.R. 7/2019), è stato verificato dalla società individuata nell'ambito dell'Accordo Quadro indetto ed aggiudicato da INVITALIA.

Il Direttore dei Lavori, in data 27 Gennaio 2025, giusto verbale di consegna assunto al prot. ASP n. 47073 del 28 Gennaio 2025, ha consegnato i lavori relativi alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di Palermo, presso il PTA Biondo, appartenente al Distretto 42, in Via G. La Loggia 5 CIG A010924DDB, CUP F79I21000040006.

In data 03 Febbraio 2025 ha avuto inizio il concreto avvio dei lavori e secondo il cronoprogramma la fine dei lavori avverrà a dicembre 2025 e, pertanto, il funzionamento e l'operatività dell'attrezzatura da installare nella neo CdC avverrà entro il T4 2025, previo collaudo rispettivamente dei locali e della "Grande apparecchiatura"

### **APPARECCHIATURA RADIOLOGICA TAC CUP F79J21015920006**

Per l'apparecchiatura che sarà installata presso il Poliambulatorio Palermo Centro, Via Giuseppina Turrisi Colonna, 43 si rappresenta quanto segue.

A seguito della richiesta di chiarimenti del RUP dei lavori al Direttore della UOC Integrazione Radiologica Ospedaliera e Territoriale, circa le attività diagnostiche da espletare con la nuova apparecchiatura da installare al Poliambulatorio Palermo Centro, è emersa la necessità di effettuare TAC con mezzo di contrasto, e pertanto la necessità di procedere ad una adeguata progettazione dei locali e degli impianti.

Considerato che, ad oggi, al Poliambulatorio Centro vengono effettuate solo TAC basali, ne consegue che la sala diagnostica dove è ubicata l'apparecchiatura in oggetto non dispone di impianti gas medicali, né di una adeguata sala di preparazione per il paziente per effettuare esami con mezzo di contrasto.

Atteso inoltre che, dai sopralluoghi effettuati è emersa la necessità:

- di effettuare lavori edili per la redistribuzione interna dei locali della sala diagnostica TAC, al fine di realizzare una nuova sala comandi e una adeguata sala preparazione per



il paziente con annesso WC e spogliatoio, ed inoltre un locale tecnico per l'installazione di un UPS adeguato per la macchina (non oggetto di fornitura) da allocare in un idoneo locale tecnico, al fine di garantire l'esecuzione dell'esame anche in caso di interruzione della fornitura elettrica;

- di realizzare *ex novo*, un apposito impianto idronico per il raffreddamento dei componenti della nuova apparecchiatura, che avverrà ad acqua e non ad aria come l'attuale apparecchiatura, oltre che un impianto di trattamento dell'aria primaria;
- di effettuare lavori edili, consistenti in abbattimenti e ricostruzioni di tramezzi interni, al fine di consentire la movimentazione in uscita e in entrata rispettivamente della vecchia e della nuova apparecchiatura, con conseguenti interferenze con le attività diagnostiche svolte nell'intero reparto di Radiologia.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che i lavori, non risultavano relativi ad un semplice adeguamento dei locali per sostituzione "tal quale", ma richiedevano una specifica e puntuale progettazione esecutiva sia edile sia impiantistica.

A tal proposito si è proceduto affidando la progettazione esecutiva dei lavori all'Ing. Colombrita che ha consegnato il progetto in data 14/02/2025.

In data 21/02/2025, si è conclusa la manifestazione di interesse per l'individuazione delle ditte da invitare alla Procedura negoziata ed entro il 30 Marzo p.v. saranno aggiudicati i lavori in questione. La stipula dei contratti dei lavori, concluse le verifiche sul FVOE, potranno avvenire entro la prima decade di Aprile, prevedendo 150 giorni dalla consegna per l'installazione dell'apparecchiatura che ha come termine ultimo il 10 Settembre p.v., con un incremento stimato dell'importo eccedenti i lavori ancillari stimati pari ad € 18.857,00 rispetto all'importo di cui alle deliberazioni ASP Palermo nn. 669 del 27.05.2024 e 9 del 26.06.2024. Relativamente all'incremento dei costi si rinvia alla nota prot. n. 15402 del 06/03/2023 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che "... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale".

Pertanto, il funzionamento e l'operatività dell'attrezzatura da installare nella neo CdC avverrà non prima del T4 2025, previo collaudo rispettivamente dei locali e della "Grande apparecchiatura".

#### **APPARECCHIATURA RADIOLOGICA TAC CUP F79J21015910006**

Sulla scorta delle valutazioni tecniche portate a compimento dal RUP dell'intervento in parola e dei documenti di indirizzo alla progettazione (DIP), propedeutici all'affidamento del servizio di progettazione per i lavori di adeguamento dei locali destinati ad ospitare l'apparecchiatura che sarà installata presso il PO "Villa delle Ginestre" di Palermo, si rappresenta quanto segue. In particolare, è emerso che l'attuale schedulazione delle attività previste in fase di programmazione degli interventi e, per conseguenza, dei tempi necessari a completare le fasi istruttorie, autorizzative ed esecutive dell'intervento, ha mostrato un margine temporale non sufficiente a garantire l'assorbimento di eventuali imprevisti rispetto ai tempi dettati dal target europeo.

Va considerato, infatti, che la natura degli interventi edili ed impiantistici posti in essere, ha richiesto corposi adeguamenti funzionali dei locali, quali ad esempio:

- la realizzazione di un nuovo impianto idronico per il raffreddamento dei componenti della nuova TAC, (ad acqua anziché ad aria come attualmente prevista per l'apparecchiatura in funzione), oltre che un di un nuovo impianto di trattamento generale dell'aria primaria;



- la necessità di provvedere alla realizzazione di un nuovo locale UPS, compartimentato, da assoggettare alla verifica del Comando dei VV.F di Palermo. Riguardo a tale attività, si precisa che essa rientra nel novero dei servizi affidati dall'UOC Progettazione e Manutenzioni dell'ASP di Palermo ad un professionista qualificato per l'adeguamento antincendio dell'intero P.O. "Villa delle Ginestre" e che, pertanto, per tale aspetto il flusso di processo non è direttamente controllato dal competente Responsabile Unico del Procedimento.

Inoltre, l'attuazione di eventuali opere di rinforzo dei solai, discendenti dagli esiti delle verifiche strutturali (ad oggi già espletate ed i cui risultati sono ancora in fase di elaborazione tecnica da parte del laboratorio incaricato), laddove necessarie, determinerebbe la necessità di dover realizzare misure di salvaguardia strutturali da implementare nel progetto esecutivo, al momento non quantificabili in termini di tempo.

Pertanto, si è proceduto all'affidamento della progettazione esecutiva all'Ing. Colombrita che ha consegnato il progetto in data 14/02/2025 mentre, in data 21/02/2025 si è conclusa la manifestazione di interesse per l'individuazione delle ditte da invitare alla Procedura negoziata ed entro il 30 Marzo p.v. saranno aggiudicati i lavori *de quo*. La stipula dei contratti dei lavori, concluse le verifiche sul FVOE, potrà avvenire entro la prima decade di Aprile, prevedendo 150 giorni dalla consegna per l'installazione dell'apparecchiatura che ha come termine ultimo il 10 Settembre p.v con un incremento stimato dell'importo eccedenti i lavori ancillari precedentemente stimati pari ad € 24.214,00 rispetto all'importo di cui alle deliberazioni ASP Palermo nn. 669 del 27.05.2024 e 9 del 26.06.2024. Relativamente all'incremento dei costi si rinvia alla nota prot. n. 15402 del 06/03/2023 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che *"... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale"*.

Pertanto, il funzionamento e l'operatività dell'attrezzatura da installare nella neo CdC avverrà entro il T4 2025, previo collaudo rispettivamente dei locali e della "Grande apparecchiatura".

#### **TOMOGRFO A RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE A 1,5 T CUP F79J21015930006**

Sulla scorta delle valutazioni tecniche portate a compimento dal RUP dell'intervento in parola e dei documenti di indirizzo alla progettazione (DIP), propedeutici all'affidamento del servizio di progettazione per i lavori di adeguamento dei locali destinati ad ospitare l'apparecchiatura che sarà installata presso il PO GF Ingrassia di Palermo, si rappresenta quanto segue.

In particolare, è emerso che l'attuale schedulazione delle attività previste in fase di programmazione degli interventi e, per conseguenza, dei tempi necessari a completare le fasi istruttorie, autorizzative ed esecutive dell'intervento, ha mostrato un margine temporale non sufficiente a garantire l'assorbimento di eventuali imprevisti rispetto ai tempi dettati dal *target* europeo.

Va considerato, infatti, che la natura degli interventi edili ed impiantistici posti in essere, ha richiesto corposi adeguamenti funzionali dei locali, quali ad esempio, la necessità di:

- realizzare l'apertura di un nuovo varco esterno presso l'Ospedale G.F. Ingrassia, per la movimentazione del tomografo RM (previa approvazione della Soprintendenza, del CTR, e del Genio Civile ciascuno per le proprie competenze);
- ricostruire una nuova gabbia di Faraday per l'azzeramento del potenziale elettrico all'interno della sala di Risonanza;



Occorre, altresì, considerare che i suddetti lavori, finanziati con fondi di provenienza statale, ex art.20 della legge 11 marzo 1988, n.67, dovranno armonizzarsi con il progetto esecutivo di ammodernamento del PO GF Ingrassia di Palermo, (delibera di approvazione n. 262 del 24.02.2023).

Pertanto, l'intervento in parola è strettamente connesso con la ristrutturazione del PO GF Ingrassia, sia sotto il profilo strutturale/funzionale sia per quanto attiene gli aspetti legati alle tempistiche di realizzazione delle opere.

Inoltre, l'attuazione di eventuali opere di rinforzo dei solai, discendenti dagli esiti delle verifiche strutturali (ad oggi già espletate ed i cui risultati sono ancora in fase di elaborazione tecnica da parte del laboratorio incaricato), laddove necessarie, determinerebbe la necessità di dover attuare misure di salvaguardia strutturali da implementare nel progetto esecutivo, al momento non quantificabili in termini di tempo.

In considerazione della previsione di ulteriori interventi necessari sia per adeguare i locali (soprattutto dal punto di vista impiantistico, con conseguente possibilità di collaudarne i lavori), sia per renderli più funzionali, apportando un *quid* qualitativo maggiore (con un costo notevolmente inferiore se realizzati in questa fase e in concomitanza dell'esecuzione dei lavori di adeguamento), il costo complessivo dei lavori sarà pari ad € 1.133.143,42 (comprensivo di IVA e somme a disposizione e affidamento dell'incarico di Direzione dei lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione) e, pertanto, il relativo incremento stimato rispetto alla rimodulazione di cui alle deliberazioni ASP Palermo nn. 669 del 27.05.2024 e 9 del 26.06.2024 è stimato in € 620.381,22. Relativamente all'incremento dei costi si rinvia alla nota prot. n. 15402 del 06/03/2023 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che *"... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale"*.

Il progetto esecutivo è stato consegnato dall'O.E. solo con nota prot. n. 80666 del 13.02.2025.

In conseguenza dei predetti aumenti economici per maggiori lavori da eseguire, anche il cronoprogramma ha subito una variazione da due a quattro mesi circa e, pertanto, il funzionamento e l'operatività dell'attrezzatura da installare nella neo CdC avverrà non prima del T4 2025, previo collaudo rispettivamente dei locali e della "Grande apparecchiatura".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. *Ignazio Del Campo*

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Antonino Levita  
n.q. di di SOSTITUTO DEL DIRETTORE  
GENERALE  
ai sensi dell'art. 3 c.6 D.Lgs. 502/92

Da: uosprogettazione.pec@asppa.it  
Inviato: venerdì 14 marzo 2025 14.44  
A: dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it,  
pnrr.dps@regione.sicilia.it  
CC:  
Oggetto: [0141265-2025] Relazione sintetica PNRR M6C2 -1.1.2 - Ricognizione  
stato di avanzamento progetti  
Allegati: Relazione sintetica PNRR M6C2 -1.1.2 -  
Ricognizione stato di avanzamento progetti.pdf


ASP Palermo  
Protocollo n. 141265 del 14/03/2025

Relazione sintetica PNRR M6C2 -1.1.2 - Ricognizione stato di avanzamento progetti

Allegato 2



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR - Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza  
Missione Salute 6: Salute



### RELAZIONE SINTETICA

Presa d'atto degli accertamenti delle economie e proposta di riutilizzo delle stesse nonché rimodulazione degli interventi assegnati a questa ASP in relazione al CIS allegato al D.A. 679/2022 di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza- Approvazione nuove schede AGENAS – “Next Generation EU - PNRR Missione 6 Salute C2 – 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”.

Con riferimento agli interventi previsti dal Piano Operativo regionale (POR), allegato al CIS sottoscritto dalle parti in data 30.05.2022 e s.m.i., si rappresenta che, con particolare riguardo alle n. 36 apparecchiature di competenza dell'ASP di Palermo in qualità di Soggetto Attuatore Delegato relative alla linea di investimento M6C2 I1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)”, alla data del 31/03/2025 ne risultano collaudate n. 28, giuste delibere di attestazione n 890/2024, 87/2025 e 428/2025.


Per una maggiore completezza, si precisa che per l'apparecchiatura, avente CUP F69I21000000006, la cui installazione ed il successivo collaudo è già avvenuto, si sta procedendo alla stesura della relativa deliberazione di attestazione del *target*; per l'apparecchiatura, avente CUP F79I24000500006, si sta procedendo alla realizzazione dei lavori propedeutici all'installazione e se ne conferma il rispetto del *target* finale.

Per quanto concerne il meccanismo di verifica previsto dal *target* M6C2-6 “Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie”, considerato che il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato alla verifica della documentazione prevista dall'Addendum alle Linee guida e al contestuale caricamento sul sistema informativo ReGiS, secondo le scadenze indicate nell'ultima versione del POR, con relazione del 14.03.2025 prot. n. 141265 è stato richiesto, per le motivazioni ivi indicate e che qui si intendono interamente riportate, il differimento della scadenza indicata nell'ultima versione del POR al T4 2025, come da esito di verifica dello stato di avanzamento di ciascun intervento

CUP	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA	SITO DI ALLOCAZIONE	TARGET AZIENDALE	TARGET AZIENDALE DIFFERITO
F89I21000020006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI – Ortopantomografo	PO di LAMPEDUSA	T2 2025	T4 2025
F59I21000010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI – Telecomandato	PO di LAMPEDUSA	T3 2025	T4 2025
F79I21000040006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI – Ortopantomografo	PTA Biondo	T2 2025	T4 2025
F79J21015920006	TAC a 128 slice	PTA CENTRO	T2 2025	T4 2025
F79J21015910006	TAC a 128 slice	PO VILLA DELLE GINESTRE	T2 2025	T4 2025



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR - Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza  
Missione Salute 6: Salute



CUP	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA	SITO DI ALLOCAZIONE	TARGET AZIENDALE	TARGET AZIENDALE DIFFERITO
F79J21015930006	Tomografo a Risonanza Magnetica Nucleare	PO INGRASSIA	T2 2025	T4 2025

Richiamate, *in primis*, la deliberazione ASP Palermo n. 139 del 6.02.2023, con la quale, a seguito di criticità edili ed impiantistiche in alcuni dei siti destinatari delle allora allocande apparecchiature in sostituzione di quelle obsolete ed, altresì per le nuove e diverse esigenze clinico assistenziali è stata richiesta la modifica degli interventi nel POR; e successivamente le deliberazioni ASP Palermo nn. 669 del 27.05.2024 e 9 del 26.06.2024, con le quali è stato chiesto formalmente la rimodulazione del budget originariamente previsto nelle schede Age.Na.S., con l'utilizzo delle economie accertate e derivanti dal completamento degli interventi progettuali definiti e conclusi.

Alla luce dell'attuale stato di avanzamento degli interventi, avendo effettuato un'analisi approfondita delle progettualità di competenza aziendale, specie con riferimento alle apparecchiature che alla data odierna non risultano consegnate ed allocate, si chiede una nuova rimodulazione finanziaria.

Quanto sopra, nella considerazione che la presente richiesta rispetti le indicazioni, previste dalla nota assessoriale prot. 19832 del 24. 04.2024, per *"l'impiego delle economie progettuali e richiesta per il differimento del target*, delle modalità di utilizzo delle accertate economie del piano di acquisti PNRR, riferite alle seguenti casistiche:

- Fattispecie 1) nell'ambito del medesimo CUP per migliorare le performance della medesima apparecchiatura attraverso l'acquisto di software e per l'acquisto di accessori strettamente pertinenti alla medesima apparecchiatura;
- Fattispecie 2) nell'ambito della realizzazione di Apparecchiature diverse;
- Fattispecie 3) per procedere alla acquisizione di una nuova apparecchiature in aggiunta a quelle programmate.

In relazione al Contratto Istituzione di Sviluppo (CIS) sottoscritto in data 30 maggio 2022 dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana e, con particolare riferimento all'art. 13, che prevede la possibilità di procedere a modifiche ed integrazioni contrattuali per volontà delle Parti contraenti, previa approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanza, e alla luce della normativa in materia di appalti pubblici, si richiede a codesto Ministero della Salute di approvare l' aggiornata versione del Piano Operativo Regionale (POR)

In aderenza ai contenuti della Circolare prot. n. 0002104-28/10/2022 della Unita' di Missione, che definisce le modalità operative alle quali devono attenersi i Soggetti Attuatori per la modifica degli interventi, si trasmette la richiesta di avviare l'attività istruttoria da parte del Nucleo Tecnico, necessaria per la valutazione della presente proposta di rimodulazione degli interventi, nell' ambito dell' azione diretta di coordinamento e di supporto allo scrivente Soggetto Attuatore Esterno



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR - Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza  
Missione Salute 6: Salute



Tutto ciò premesso si specifica che la seguente rimodulazione afferisce esclusivamente alla fattispecie n. 2 su indicata

1.1 MODALITA' DI IMPIEGO DELLE ECONOMIE PROGETTUALI

Relativamente all'utilizzo delle economie scaturenti dal completamento di alcuni interventi progettuali, questa A.S.P. ha conseguito ad oggi una economia certa e comprovata pari ad € 498.603,71 come dettagliato in Tabella 1.

Tabella 1. Economia conseguita ad oggi per ciascun CUP

N.	CUP	Tipologia Apparecchiatura	Sito	ECONOMIA
1	F19I21000030006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio di Bagheria	871,23 €
2	F29I21000020006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio di Carini	15.297,74 €
3	F29J21014930006	Mammografo	Poliambulatorio di Carini	140.313,00 €
4	F59J21017330006	Mammografo	Poliambulatorio di Bagheria	145.604,75 €
5	F69I21000010006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Palazzo Adriano	14.468,06 €
6	F69J21018220006	Mammografo	PO Bianchi di Corleone	595,74 €
7	F79I21000020006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	PO Villa delle Ginestre	32.420,71 €
8	F79I21000090006	Sistemi radiologici fissi (Densitometro osseo)	Poliambulatorio Palermo Centro	21.827,32 €
9	F79I21000100006	Sistemi radiologici fissi (Densitometro osseo)	PO Villa delle Ginestre	25.190,33 €
10	F79I21000080006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	CR Pagliarelli	329,26 €
11	F79I21000110006	Sistemi radiologici fissi (Densitometro osseo)	Poliambulatorio Enrico Albanese	12.715,51 €
12	F79J21015960006	Ecografi	PO GF Ingrassia	311,92 €
13	F79J21015970006	Ecografi	EX Ipai - Via Carmelo Onorato	200,72 €
14	F79J21015980006	Ecografi	EX Ipai - Via Carmelo Onorato	200,72 €
15	F79J21015990006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	Palazzo Adriano	824,02 €
16	F79J21016000006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	Poliambulatorio Palermo Centro	821,02 €
17	F89I21000010006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	PO Civico di Partinico	824,02 €
18	F89I21000030006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio di Lercara Friddi	2.169,78 €
19	F89J21035760006	Mammografo	PO Civico di Partinico	553,95 €
20	F59I23000070006	Mammografo	Poliambulatorio di Lampedusa (piano 0)	594,00 €
21	F79I21000060006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	PO GF Ingrassia	2.712,87 €
22	F79I21000070006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio Guadagna	11.666,71 €
23	F69J21018250006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	Poliambulatorio Enrico Albanese	23.869,27 €
24	F79I21000010006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	PO GF Ingrassia (Diagnostica 2)	25.974,99 €
25	F79J21016010006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	CR Ucciardone	282,06 €
26	F79I21000030006	Sistemi radiologici fissi (Cone Beam CT)	PO Villa delle Ginestre	17.964,00 €
	TOTALE ECONOMIE			498.603,70 €


In relazione a quanto sopra, si propone una redistribuzione delle economie progettuali, come riportato in Tabella 2.

Tabella 2. Proposta di redistribuzione delle economie progettuali

N.	CUP	Tipologia Apparecchiatura	Sito	RIDISTRIBUZIONE ECONOMIE
27	F69J21018230006	Mammografo	Po Cimino di Termini Imerese	1.049,17 €
28	F79I21000050006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio Palermo Centro	977,93 €
29	F69I21000000006	Sistemi radiologici fissi (Cone Beam CT)	Poliambulatorio Enrico Albanese	5.097,63 €
30	F79J21015910006	TAC A 128 STRATI	PO Villa delle Ginestre	26.904,82 €
31	F79J21015920006	TAC A 128 STRATI	Poliambulatorio Palermo Centro	464.574,15 €
	TOTALE ECONOMIE			498.603,70 €



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR - Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza  
Missione Salute 6: Salute



Nel dettaglio, sulla base dei dati di cui alla Tabella 2, si evidenzia quanto segue:

- 27. € 1.049,17 da destinare al Mammografo, il cui CUP è F69J2101823006, in quanto l'importo effettivo è pari a € 151.834,43, a fronte di un importo originariamente previsto pari a € 150.785,26 (come da prima modifica CIS);
- 28. € 977,93 da destinare all'Ortopantomografo, il cui CUP è F79I21000050006, in quanto l'importo effettivo è pari a € 34.775,33, a fronte di un importo originariamente previsto pari a € 33.797,40 (come da prima modifica CIS);
- 29. € 5.097,63 da destinare al Cone Beam, il cui CUP è F69I21000000006, in quanto l'importo effettivo è pari a € 94.749,63, a fronte di un importo originariamente previsto pari a € 89.652,00 (come da prima modifica CIS);
- 30. € 26.904,82 da destinare alla TAC a 128 strati, il cui CUP è F79J2101591006;
- 31. € 464.574,15 da destinare alla TAC a 128 strati, il cui CUP è F79J2101592006.

Alla luce di quanto sopra esposto, con la relativa adottanda deliberazione si chiede formalmente, la rimodulazione del budget originariamente previsto nelle schede Age.Na.S. per le apparecchiature di seguito riportate. Le apparecchiature sono state classificate come segue:

- Apparecchiature interamente finanziate con risorse PNRR (Tabella 3);
- Apparecchiature finanziate con risorse PNRR e ulteriori fonti di finanziamento (Tabella 4).


Tabella 3. Rimodulazione Apparecchiature interamente finanziate con risorse PNRR

CUP	Tipologia Apparecchiatura	Sito	Importo rimodulato 1 modifica CIS	ECONOMIA	ECCEDENZIA TOTALE PROGETTO	TOTALE COSTO (RIMODULAZIONE BUDGET)
F19I21000030006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio di Bagheria	35.522,20 €	871,23 €		34.650,97 €
F29I21000020006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio di Carini	49.104,00 €	15.297,74 €		33.806,26 €
F29J21014930006	Mammografo	Poliambulatorio di Carini	298.472,00 €	140.313,00 €		158.159,00 €
F59J21017330006	Mammografo	Poliambulatorio di Bagheria	298.472,00 €	145.604,75 €		152.867,25 €
F69I21000010006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Palazzo Adriano	49.104,00 €	14.468,06 €		34.635,94 €
F69J21018220006	Mammografo	PO Bianchi di Corleone	150.449,09 €	595,74 €		149.853,35 €
F69J21018230006	Mammografo	Po Cimino di Termini Imerese	150.785,26 €		1.049,17 €	151.834,43 €
F79I21000020006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	PO Villa delle Ginestre	269.865,00 €	32.420,71 €		237.444,29 €
F79I21000050006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio Palermo Centro	33.797,40 €		977,93 €	34.775,33 €
F79I21000080006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	CR Pagliarelli	30.773,40 €	329,26 €		30.444,14 €
F79I21000090006	Sistemi radiologici fissi (Densitometro osseo)	Poliambulatorio Palermo Centro	64.852,00 €	21.827,32 €		43.024,68 €
F79I21000100006	Sistemi radiologici fissi (Densitometro osseo)	PO Villa delle Ginestre	64.852,00 €	25.190,33 €		39.661,67 €
F79I21000110006	Sistemi radiologici fissi (Densitometro osseo)	Poliambulatorio Enrico Albanese	64.852,00 €	12.715,51 €		52.136,49 €
F79J21015960006	Ecografi	PO GF Ingrassia	75.443,60 €	311,92 €		75.131,68 €
F79J21015970006	Ecografi	EX Ipai - Via Carmelo Onorato	49.695,10 €	200,72 €		49.494,38 €
F79J21015980006	Ecografi	EX Ipai - Via Carmelo Onorato	49.695,10 €	200,72 €		49.494,38 €
F79J21015990006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	Palazzo Adriano	203.835,75 €	824,02 €		203.011,73 €
F79J21016000006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	Poliambulatorio Palermo Centro	203.649,75 €	821,02 €		202.828,73 €
F89I21000010006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	PO Civico di Partinico	203.835,75 €	824,02 €		203.011,73 €
F89I21000030006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio di Lercara Friddi	34.043,80 €	2.169,78 €		31.874,02 €
F89J21035760006	Mammografo	PO Civico di Partinico	148.550,85 €	553,95 €		147.996,90 €
F59I23000070006	Mammografo	Poliambulatorio di Lampedusa (piano 0)	174.870,00 €	594,00 €		174.276,00 €
F79I21000060006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	PO GF Ingrassia	49.104,00 €	2.712,87 €		46.391,13 €
F79I21000070006	Sistemi radiologici fissi (Ortopantomografo)	Poliambulatorio Guadagna	49.104,00 €	11.666,71 €		37.437,29 €
F69J21018250006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	Poliambulatorio Enrico Albanese	269.865,00 €	23.869,27 €		245.995,73 €
F79I21000010006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	PO GF Ingrassia (Diagnostica 2)	269.865,00 €	25.974,99 €		243.890,01 €
F79J21016010006	Sistemi radiologici fissi (Telecomandati)	CR Ucciardone	269.865,00 €	282,06 €		269.582,94 €
F69I21000000006	Sistemi radiologici fissi (Cone Beam CT)	Poliambulatorio Enrico Albanese	89.652,00 €		5.097,63 €	94.749,63 €
F79I21000030006	Sistemi radiologici fissi (Cone Beam CT)	PO Villa delle Ginestre	89.652,00 €	17.964,00 €		71.688,00 €

La tabella 3 riguarda, come anticipato sopra, la richiesta di rimodulazione per le Apparecchiature interamente finanziate con risorse a valere sul PNRR. Le prime tre colonne della tabella riportano i dati



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR - Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza  
Missione Salute 6: Salute



identificativi delle apparecchiature. Le colonne successive contengono:

- *“Importo rimodulato 1 modifica CIS”*: importo rimodulato come da prima modifica CIS per ciascuna apparecchiatura;
- *“Economia”*: economia maturata ad oggi per ciascuna apparecchiatura. Nei casi in cui tale colonna risulti valorizzata, si chiede la rimodulazione al ribasso, in coerenza con le risorse effettivamente necessarie all’attuazione dell’intervento;
- *“Eccedenza totale progetto”*: nei casi in cui tale colonna risulti valorizzata, si chiede la rimodulazione al rialzo, in quanto l’importo effettivo è maggiore di quello originariamente previsto (si veda per i casi n. 27, 28 e 29 – Tabella 2);
- *“Totale costo (Rimodulazione budget)”*: importi rimodulati sulla base degli elementi di cui sopra.

Tabella 4. Rimodulazione Apparecchiature finanziate con fondi PNRR e altre fonti

CUP	Tipologia Apparecchiatura	Sito	Importo rimodulato 1 modifica CIS (regis)	TOTALE COSTO (RIMODULAZIONE BUDGET)	IMPORTO FONDI PNRR	IMPORTO BILANCIO AZIENDALE
F79J21015910006	TAC A 128 STRATI	PO Villa delle Ginestre	846.907,91 €	868.049,98 €	850.840,85 €	17.209,13 €
F79J21015920006	TAC A 128 STRATI	Poliambulatorio Palermo Centro	986.333,19 €	997.736,65 €	997.736,65 €	- €
F79J21015930006	RMN A 1,5 T	PO GF Ingrassia	1.565.587,20 €	2.194.278,32 €	1.450.864,22 €	743.414,10 €

In tabella 4 si riporta la proposta di rimodulazione per le apparecchiature finanziate con una quota di risorse PNRR e una quota proveniente da ulteriori fonti di finanziamento. Le prime tre colonne riportano i dati identificativi delle apparecchiature. Le colonne successive contengono:

- *“Importo rimodulato 1 modifica CIS”*: importo rimodulato come da prima modifica CIS per ciascuna apparecchiatura;
- *“Totale costo (Rimodulazione budget)”*: importi rimodulati comprensivi delle economie redistribuite (Apparecchiature n.30 e n. 31 - Tabella 2);
- *“Importo Fondi PNRR”*: quota di *“Totale costo (Rimodulazione budget)”* finanziata a valere su fondi PNRR;
- *“Importo Altre Fonti”*: quota di *“Totale costo (Rimodulazione budget)”* finanziata mediante ulteriori fonti di finanziamento, (come da nota prot. n. 15402 del 6 marzo 2023 dell’Assessorato della Salute).


1.2 RICHIESTA PER IL DIFFERIMENTO DEL TARGET

Come in premessa evidenziato e motivato si reitera la richiesta di differimento del *target* al T4 2025 per le apparecchiature di seguito elencate

CUP	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA	SITO DI ALLOCAZIONE
F89I21000020006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI – Ortopantomografo	PO di LAMPEDUSA
F59I21000010006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI – Telecomandato	PO di LAMPEDUSA
F79I21000040006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI –	PTA Biondo



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR - Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza  
Missione Salute 6: Salute



CUP	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA	SITO DI ALLOCAZIONE
	Ortopantomografo	
F79J21015920006	TAC a 128 slice	PTA CENTRO
F79J21015910006	TAC a 128 slice	PO VILLA DELLE GINESTRE

Nello specifico, per alcune di esse, per le quali si è evidenziata la necessità di un incremento economico rispetto a quello stimato, sia per ulteriori lavori e sia per rendere i locali di destinazione più funzionali, apportando un *quid* qualitativo maggiore, risulta difficoltoso il raggiungimento del target M6C2 -6 "Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie", in considerazione del cronoprogramma previsto per la conclusione dei lavori ancillari necessari all'installazione delle stesse. Per le altre, in ragione dell'allocatione presso le Strutture PNRR, si dovrà necessariamente attendere a conclusione dei lavori per la relativa installazione.

#### Il RUP

M6.C2 1-1.2 Ammodernamento del parco tecnologico  
e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)  
Dott.ssa Giuseppina Pullara

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Ignazio Del Campo

Il Direttore Sanitario  
Dott. Antonino Levita  
n.q. sostituto del Direttore Generale  
ai sensi dell'art. 3 comma 6 D. Lgs. 36/2023